

平成28年度 第1回 赤浜地域復興まちづくり懇談会

日時：平成28年7月21日（木）19:00～

場所：赤浜自治会館

- 内容：
1. 復興事業の進捗状況
 2. 防災集団移転促進事業今後のスケジュール
 3. 土地区画整理事業今後のスケジュール
 4. 災害公営住宅今後のスケジュール
 5. 地域別慰霊碑の補助について
 6. その他の事項について

1.復興事業の進捗状況

赤浜地区 全体計画図

○土地区画整理事業

事業面積：約7.7ha

住宅着工可能時期：

Aブロック:H28.11～H29.1

Bブロック:H28年度下半期

Cブロック:H29年度下半期

○漁業集落防災機能強化事業

事業期間：H27年度～

進捗状況：調査設計

漁集道路 L=260m W=7m

宅地整地 2戸

共同利用施設 12,716m²

○防集団地① 北側斜面団地

事業規模：

防集宅地 11戸

災害公営住宅

※調整中(戸建2戸,長屋7戸)

進捗状況：伐採

宅地引渡予定：H30年度下半期

○防集②団地 県交通裏団地

他の3団地へ集約予定

○防集③団地 三日月神社裏団地

事業規模：

防集宅地 23戸

災害公営住宅

(戸建5戸,長屋5戸)

進捗状況：インフラ整備

(上下水道等)

宅地引渡予定：H28年10月中

○防集⑥団地 東大海洋研裏団地

事業規模：



防集宅地 11戸

災害公営住宅

(戸建7戸,長屋15戸)

進捗状況：宅地造成工事

宅地引渡予定：H29年度上半期



2.今後のスケジュール【防集移転先団地】

スケジュール

赤浜地区防災集団移転促進事業・漁業集落防災機能強化事業

項目	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度			
	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期			
防災集団移転促進事業	団地① 北斜面裏	調査・設計			工事準備	伐採	修正設計	▼前回の住宅着工予定				住宅着工		
		用地取得					造成・インフラ工事*						入居開始予定時期 災害公営住宅	
	団地② 岩手県交通裏	他の3団地へ集約												
	団地③ 三日月神社裏	調査・設計	計画案見直し	修正設計	▼前回の住宅着工予定		造成・インフラ工事*						住宅着工	▼入居開始予定時期
		工事準備	用地取得			災害公営住宅								
団地⑥ 現東大海洋研裏	調査・設計	計画案見直し	修正設計	▼前回の住宅着工予定		造成・インフラ工事*				住宅着工	▼入居開始予定時期			
	用地取得	工事準備	災害公営住宅											
漁集事業			調査・設計		▼前回の住宅着工予定		造成・インフラ工事*		住宅着工					

*インフラ工事とは、道路、上下水道、電気、通信などの工事のことです。

3. 今後のスケジュール【土地区画整理事業】

スケジュール

赤浜地区区画整理事業

項目	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期
都市計画 手続き等		●事業計画変更 ●都市計画変更	●事業計画変更	●事業計画変更	●事業計画変更 ●仮換地指定	●事業計画変更 ●仮換地指定			
関連工事						防潮堤工事	公民館・避難ホール建設工事		●公民館 使用開始予定
赤浜地区 土地区画 整理事業	Aブロック	詳細設計							
		換地設計							
		地盤改良工事				▼前回の住宅着工予定			
		県道切廻し工事					住宅着工		
			造成・インフラ工事*						
	Bブロック	詳細設計							
		換地設計			換地設計(変更)		▼前回の住宅着工予定		
				造成・インフラ工事*			住宅着工		
	Cブロック	詳細設計							
換地設計						▼前回の住宅着工予定			
埋蔵文化財調査		体育館解体		造成・インフラ工事*		住宅着工			

※インフラ工事とは、道路、上下水道、電気、通信などの工事のことです。