


平成28年度 第1回 安渡地域復興まちづくり懇談会

日時：平成28年7月24日（日） 13:30～

場所：大槌町役場多目的会議室（旧大槌小学校体育館）

- 内容：
1. 復興事業の進捗状況
 2. 防災集団移転促進事業の今後のスケジュール
 3. 土地区画整理事業今後のスケジュール
 4. 災害公営住宅今後のスケジュール
 5. 地域別慰霊碑の補助について
 6. その他の事項について

1. 復興事業の進捗状況



○防集団地 ③安渡小東
事業規模：10戸
進捗状況：擁壁・宅地造成工事
土地の買取：100%
宅地引渡予定：H28年度下半期

○公民館・避難ホール
進捗状況：建築工事
工事期間
H27年9月～H28年11月
供用開始予定：H29年1月以降

○防集団地 ②大仏様
事業規模：13戸
進捗状況：宅地造成工事
土地の買取：100%
宅地引渡予定：H28年度下半期

○津波復興拠点整備事業(産業用地)
事業期間：H26年5月～
進捗状況：土地の取得、造成に併せて誘致
土地の買取：98%
企業立地予定：誘致企業3社3区画
公募区画は使用予定者決定済(14事業者)
一部未公募区画あり(未整備)

○北側幹線道路
幅員:6.0m 延長:850m

○災害公営住宅(県・町)
戸数：80戸
構造：戸建て、長屋、集合
入居予定：H29年度上半期より順次

○土地区画整理事業
事業面積：約5.9ha
仮換地指定率：55%
進捗状況：供給処理施設位置意向調査、盛土造成工事
住宅着工可能時期：平成28年度下半期より順次

○防集団地 ①二渡神社
事業規模：27戸
進捗状況：伐採・工事用道路設置工事
土地の買取：100%(造成区域)
宅地引渡予定：H29年度上半期

○防集団地 ④古学校
事業規模：19戸→変更予定
進捗状況：詳細設計作成
土地の買取：100%
宅地引渡予定：H30年度上半期

○防集団地 ⑤区画整理区域内
事業規模：4戸
進捗状況：盛土造成工事等
土地の買取：100%
宅地引渡予定：H28年度下半期～H30年度上半期

○東側幹線道路
幅員:6.0m 延長:990m

土地利用凡例	
	住宅エリア
	災害公営住宅
	産業エリア
	特定業務エリア
	公園・緑地
	公益施設

大植町

2.今後のスケジュール【防集移転先団地】

スケジュール


項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	
防 災 集 団 移 転 促 進 事 業	二渡神社団地		調査・設計		用地取得 (造成部分完了)		伐採	造成・インフラ工事*		住宅着工	前回の住宅着工予定	
	大仏様団地		調査・設計		用地取得 (完了)		伐採	造成・インフラ工事*		住宅着工	前回の住宅着工予定	
	安渡小東団地		調査・設計		用地取得 (完了)		伐採	造成・インフラ工事*		住宅着工	前回の住宅着工予定	
	古学校団地		調査・設計		用地取得 (完了)		伐採	造成・インフラ工事*		住宅着工	前回の住宅着工予定	
	土地区画整理地内						造成・インフラ工事*		住宅着工		(土地区画造成工事に合わせ施工)	

※インフラ工事とは、道路、上下水道、電気、通信などの工事のことです。

3. 今後のスケジュール【土地区画整理事業】

ブロック別住宅着工可能時期(変更後)

平成28年7月1日現在



B-①	
変更前	平成28年度上半期
変更後	平成28年度下半期


A-①、③	
変更前	平成28年度下半期
変更後	平成29年度上半期

A-②	
災害公営住宅	

B-②、C	
変更前	平成29年度上半期
変更後	平成30年度上半期

4.今後のスケジュール【災害公営住宅(配置図・計画戸数)】

ブロック別戸数



B-①	
戸建	8戸
長屋	5戸
入居開始予定 平成29年度上半期	

A-③	
長屋	2戸
入居開始予定 平成29年度下半期	

B-②	
戸建	1戸
長屋	8戸
入居開始予定 平成30年度下半期	

A-①	
長屋	12戸
入居開始予定 平成29年下半期	


A-②	
戸建	10戸
入居開始予定 平成30年度上半期	

C	
集合	34戸
入居開始予定 平成30年度中期	

※各ブロックの最も早い箇所での入居予定時期

今後のスケジュール【土地区画整理事業、災害公営住宅】

スケジュール詳細



*インフラ工事とは、道路、上下水道、電気、通信などの工事のことです。