

平成25年8月24日 大槌町

## 1.防災集団移転促進事業

- (1)これまでの経過と今後の予定
- (2)事業計画書
- (3)移転促進区域の用地買収

### (1)これまでの経緯と今後の予定

#### 事業の説明

第1回懇談会H24.6.23

#### 居住意向調査の実施

(H24.7.23~ 継続中)

#### 事業計画の策定

- ·移転促進区域
- ・移転する住居数
- ・住宅団地の整備内容

#### 大 臣 同 意

#### H24. 9. 24取得(住宅戸数 10戸)

第2回懇談会H24.10.28 第3回懇談会H24.11.24

#### 大臣同意(第1回変更)

H25. 3. 8取得(住宅戸数 86戸) 第4回懇談会H25. 5. 18

#### 大臣同意(第2回変更)

H25.8.22取得(住宅戸数141戸)


- 住宅団地実施設計
- 移転先高台等 用地買収
- ・開発許可等手続き
- ・まちづくり詳細検討等
- 関係機関協議(防潮堤等)
  - 移転元 用地買収
  - ·工事着手(H25後半~)
  - · 住宅再建(H26後半~)

### (2)事業計画書

#### 変更の概要

項目	当初	第1回変更	第2回変更
大臣同意取得日	H24. 9. 24	H25. 3. 8	H25. 8. 22
移転促進 区域面積	99, 115 <b>㎡</b>	108, 260 <b>m</b> ²	136, 523 <b>m</b> ²
団地戸数	10戸	86戸	141戸
団地総面積	4, 788 <b>㎡</b>	38, 368 <b>m</b> ²	63, 424 <b>㎡</b>
全体事業費	2, 257百万円	3, 755百万円	5,522百万円

移転促進区域面積は、買取り対象となった宅地等の面積を示す 用地買収の対象は、宅地及び宅地に介在する農地等 (2)事業計画書



### (3)移転促進区域の用地買取

#### 用地買収状況

項目	権利者数	<b>筆</b> 数	登記面積(㎡)
単価通知 対象数	421	496	91, 957
単価通知 発送数	397	478	87, 360
回収数	355	428	77, 458
回収数のうち 買取希望数	342	414	74, 894
契約済み数	111 (32%)	144 (35%)	27, 954 (37%)

※平成25年8月19日現在

契約済の(%)は、買取り希望数に対する割合

買取りは、宅地及び、それに介在していた農地等が対象となります。


## 2.土地区画整理事業計画

- (1)事業の概要
- (2)今後の事業の進め方

## これまでの事業経緯

時 期	主な取り組み	備考
平成24年 9月28日	大槌都市計画震災復興土地区画整理事業 の告示	町方、安渡、赤浜、吉里 吉里地区
10月28日 ~11月24日	第2回、3回 安渡地域復興まちづくり懇 談会、町外復興まちづくり懇談会の開催	
平成25年 1月4日~17日	区画整理事業計画の案の縦覧	町方、安渡、赤浜、吉里 吉里地区
3月7日	震災復興土地区画整理事業計画の認可	町方、安渡、赤浜、吉里 吉里地区
3月18日~22日	町外復興まちづくり懇談会の開催	
5月18日	第4回 安渡地域復興まちづくり 懇談会の開催	
6月21日	第1回 土地区画整理審議会の開催	会長、副会長の選出 評価委員の選任
7月24日	第2回 土地区画整理審議会の開催	換地設計の進め方 土地評価基準について <sub>10</sub>

#### 土地区画整理事業 土地利用計画図



## (2)今後の事業の進め方

事業工程

換 都 事 起 先 建 清 土 仮 本 土 土地区画整理審議会開 算 物 地 業 地 格 行 市 換 金 等 承 計 地 の **(1)** 計  $\Box$ 諾 建 **(1)** 徴 先 曲 地 物 移 の 事 事 画 収 行 処 の お 転 **(1)** 指 決 着 着 認 買 補 願 登 交 付 定 償 催 定 分 記 収 囘 T

事業計画の認可 : 平成25年 3月7日

土地区画整理審議会:平成25年6月~

### (2)今後の事業の進め方

#### 土地の買取り状況

・公共施設(減価買収)、災害公営住宅等の用地を確保します。

項目	権利者数	<b>筆</b> 数	登記面積(㎡)
発送数	198	346	43, 329
回収数	153	273	36, 775
回収数のうち 買取希望数	99	179	22, 776
契約済み数	21 (21%)	35 (20%)	3, 658 (16%)

- ※回収数のうち買取希望数:単価通知買取希望者+土地意向申出買取希望者
- ※契約数の(%)は、買取希望数に対する割合
- ※平成25年8月19日現在

(2)今後の事業の進め方 工事スケジュール 第4期 325~26年度 第2期:H26~27年度 第3期:H27年度

## (2)今後の事業の進め方

#### 起工承諾の協力状況。

項目	権利者数	<b>筆</b> 数	面積(㎡)
発送対象数	227	368	45, 196
発送数	221	358	44, 497
	(97%)	(97%)	(98%)
回収数	170	287	36, 459
	(75%)	(78%)	(81%)

<sup>※</sup>平成25年8月9日現在

※()値は、発送対象数に対する割合

## 3.津波復興拠点整備事業計画

(1)事業の概要

#### これまでの事業経緯

時期	主な取り組み	備考
平成25年 5月18日	第4回 安渡地域復興まちづくり 懇談会の開催	計画案の説明
6月20日	安渡地域役員会の開催	計画案の説明
6月28日 ~7月12日	大槌都市計画一団地の津波防災拠 点市街地形成施設(案)の縦覧	町方地区 安渡地区
7月19日	大槌町都市計画審議会の開催	
7月26日	岩手県より都市計画決定の同意	
7月31日	大槌都市計画一団地の津波防災拠 点市街地形成施設の告示	町方地区 安渡地区

#### 都市計画の内容(平成25年7月31日決定)。

津波が発生した場合においても都市機能を維持するための

拠点となる市街地を全面買収方式で緊急に整備する事業

計画名称:一団地の津波防災拠点市街地形成施設

(安渡地区)

施 行 者:大槌町


面 積:約18.7ha

施設計画:特定業務施設、公益的施設、公共施設

建築制限:高さ=TP+14.5m以下(B地区)

容積率=200%以下 建ペい率=60%以下

### 全体計画平面図(都市計画縦覧用)




# 4.整備イメージとスケジュール

- (1)整備イメージパース
- (2)事業のスケジュール(案)


### (1)整備イメージパース

H25.3広報おおつち掲載



### (2)事業のスケジュール(案)

本スケジュールは、現時点の予定であり、今後の協議・調整の進捗によっては、前後する場合があります。





大槌町 復興局 都市整備課