

今回の説明内容


①土地区画整理事業について

②津波復興拠点整備事業について

③防災集団移転促進事業について

4 仮設グラウンド整備について

①土地区画整理事業について一土地利用計画図



土地区画整理事業について

- ▶ 第5回まちづくり懇談会からの進捗状況について
- 第1回評価員会議を開催しました。
- 第2,3回土地区画整理審議会を開催しました。
- 末広町まちづくりワークショップを開催しました。
- 土地買取りの申し出について、7/31で受付を一旦 終了させていただきました。
- 買取り申出済みで同意書未返送の方も、<u>8月末</u> で受付を一旦終了させていただきます。
- 82%(7/26時点)の方から起工承諾を頂いております。まだ未承諾の方におかれましては、起工承諾のご協力をお願いいたします。

仮設道路工事について ~8/26より工事着手しました~




仮設道路の計画について

大槌小鎚線仮設道路の場合

◆幅員 W=9.5m

車道W=7.0m(片側1車線) 歩道W=2.5m(一部を除き山側のみに設置)


↓ 城山側




◆歩道について

基本的には車道の隣りに作りますが、一部の区間については、 歩道のみ別ルートとなる区間が出来ます。


先行盛土の実施について



工事期間中の工事用車両の通行ルートについて



今後のスケジュール(案)



末広町まちづくりワークショップ開催について

- ◆ これまで4回のまちづくりワークショップ(話し合いの場)を開催しました。 (7月9日、7月23日、8月10日、8月25日)
- ◆ ワークショップでは、向川原、松の下、御社地(大町の一部含む)の3グループに分かれ、以前のまちの様子を語り合ってもらうとともに、末広町の将来のまちづくりについて議論しています。



今後のまちづくりの進め方について

◆ まちづくりワークショップの開催

末広町で開催しているまちづくりワークショップを本町、大町、 上町などでも開催していきます。ワークショップにおいて合意形 成が図れ、実施可能なものについては、事業計画や換地計画に反 映していきます。


◆ 個人意向調査の実施

地権者の皆さまに対し、今後の土地活用の意向などについて、個人意向調査を10月~11月にかけて実施を予定しています。

◆ 井戸調査の実施

盛土工事に先立ち、その対応を検討するため、井戸の現況調査を 実施していきます。

②町方地区津波復興拠点整備事業について



今後のスケジュール(産業ゾーン)

- ◆第5回まちづくり懇談会からの進捗状況
- 7月31日に都市計画決定しました。
- 8月30日に事業認可を受けました。
- ◆今後の整備に係るスケジュール(予定)

		平成2	 5年度	平成26年度	
	平成24年度	上半期	下半期	上半期	下半期
津波復興拠点(産業ゾーン)	事業者アンケート	◆事業 認可 ●本事業 認可 県道沿い以外	工事	(及移転営建	

③防災集団移転促進事業について

進捗状況と今後の予定

意 臣 同

H24. 9取得(当初 142戸) H25. 3取得(第1回変更 271戸)

↓ H25.8取得(第2回変更 346戸)※小枕と一体の事業計画に変更

- 住宅団地実施設計
- 移転先高台 用地買収
- 開発許可等手続き
- まちづくり詳細検討


工事着手

大ケロ地区 H25.8~ H25. 10~ 寺野地区

• 宅地完成

移転対象の皆様に 対して、移転先の 意向調査を実施し ます。

大ケロ地区 H25.12~




移転先別の検討状況について

住宅団地		戸数	規模 (平均)
А	寺野団地	155戸	75坪程度
	桜木町団地	2戸	75坪程度
	三枚堂団地	1戸	75坪程度
В	町方区画整理内	100戸	70坪程度
С	沢山団地	32戸	80坪程度
	大ケロ団地	7戸	75坪程度
	柾内団地	13戸	80坪程度
D	小枕団地	36戸	70坪程度
	現在計(達成率)	346戸(84%)	目標計 411戸


小枕地区を含めた計画と目標を掲載しています。

移転先団地計画図(A 寺野団地ほか)




注)個々の区画の大きさや配置などは変更になることがあります。


移転先団地計画図 (B 町方区画整理内)




移転先団地計画図(C 沢山団地)




移転先団地計画図(C 大ケロ・柾内団地)






移転先団地計画図(D 小枕団地)




今後のスケジュール(案)



各住宅団地の募集時期については、別途、お知らせします。 なお、寺野、沢山及び町方区画整理内等については団地内の完成した宅地から順次募集予定です。

4仮設グラウンド設置工事について



新町仮設グラウンドについて

