

赤浜地区復興事業の進捗状況

資料 1

大槌町 復興局 都市整備課

平成27年 6月21日現在

項目		平成27年 6月						7月						8月						摘要
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	
区画整理事業	Aブロック	支障物撤去						盛土工												
	Bブロック													仮設ヤード 整備						
	Cブロック							仮設公民館引渡し						公民館・体育館の解体						仮設赤浜公民館(町民プール跡地)の完成、引渡し予定(7月13日)
防集事業	防集①団地							伐採作業の開始												
	防集③団地	切土 工事																		
	防集⑥団地							伐根作業の開始												
岩手県交通	バスルート切替 県道吉里釜線切替	切替 6月19日 10:00~																		
	バス停変更							7月1日 赤小前						7月中旬 赤浜車庫						
	仮車庫移動																			契約締結後
埋蔵文化財調査	赤浜Ⅱ遺跡(東側)							埋戻し												
	赤浜Ⅱ遺跡(西側・北側)							埋戻し												
	赤浜Ⅲ遺跡(③団地)	16日終了																		
備考																				