


平成26年度 第5回 安渡地域復興協議会

資料1 これまでの協議結果等の確認

1. 用途地域の変更について
2. 復興事業の進捗状況
3. 道路・広場の協議結果
4. 避難路に関する協議結果
5. 保育所等の勉強会の結果



1. 用途地域の変更について

2. 復興事業の進捗状況

○防集団地 ③安渡小東

事業規模：10戸
進捗状況：土地の買取調整
土地の買取：90%
宅地引渡予定：H28年度上半期

○公民館・避難ホール

進捗状況：法面工事
工事期間（解体工事含）：
H26年3月～H28年3月
供用開始予定：H28年4月

○防集団地 ②大仏様

事業規模：13戸
進捗状況：土地の買取調整
土地の買取：73%
宅地引渡予定：H28年度上半期

○産業用地

事業期間：H26年5月～
進捗状況：土地の取得、造成に
併せて誘致
土地の買取：90%
企業立地予定：
8社（既決定）
公募中の区画あり

○防集団地 ①二渡神社

事業規模：46戸
進捗状況：土地の買取調整
土地の買取：39%
宅地引渡予定：H28年度下半期
～H29年度上半期

○防集団地 ④古学校

事業規模：24戸
進捗状況：土地の買取調整
土地の買取：70%
宅地引渡予定：H28年度上半期

○防集団地 ⑤区画整理区域内


事業規模：16戸
進捗状況：土地の買取調整
土地の買取：32%
宅地引渡予定：H28年度上半期
～H28年度下半期

○土地区画整理事業

事業面積：約6.0ha
土地の買取：100%（減価買取）
区画整理地内
公営住宅用地買取：100%
住宅着工可能時期：
平成28年度上半期より順次

○災害公営住宅（県・町）

戸数：77戸
構造：戸建て、長屋、集合
入居予定：H28年度上半期より順次




土地利用凡例

住宅エリア
災害公営住宅
産業エリア
特定業務エリア
公園・緑地
公益施設

2. 復興事業の推進状況 仮申込み 1 次募集結果について

①防集集団移転促進事業団地




団地名	募集区画数	申込み数
大仏様団地	13	20
安渡小東団地	10	21
二渡神社団地	46	15
古学校団地	24	16
区画整理区域内	16	0
計	109	72

2. 復興事業の推進状況

仮申込み 1 次募集結果について

②災害公営住宅



団地名	住棟タイプ	間取り	募集戸数	申込み数
安渡A1	戸建	3DK	4	9
		4DK	6	7
	長屋	2DK(B)	5	18
		3DK	5	1
		車いす1DK	1	0
安渡A2	長屋	2DK(B)	3	7
安渡B1	戸建	3DK	3	6
		4DK	3	4
安渡B2	長屋	3DK	5	4
		3DK	8	2
安渡C	集合	2DK(B)	24	19
		3DK	9	1
		車いす1DK	1	0
計			77	78

2. 復興事業の進捗状況

- ・ 安渡公民館・避難ホールについて
- ・ 消防屯所について
- ・ 迂回路について（すりきず公園付近詳細）
- ・ 旧安渡小学校付近施工について
（北側幹線道路の計画）

3. 道路・広場の協議結果

＜これまでの検討の経緯＞

道路・広場などの
箇所・規模の決定

①基盤整備の骨格の決定

・・・平成23年10月都市計画決定
平成24年3月事業認可

道路・広場などの
整備において重視
すべき事項を計画
(住民意見のとり
まとめ)

②道路・広場のデザイン素案

・・・平成25年度にデザイン会議
(住民代表が参加)で検討

③道路・広場の整備において
重視すべき事項

・・・平成26年度に、地域復興協議会で
素案の承認と重視すべき事項を計画


現在はこここの段階です。


④一般住民への公表を経て、
大槌町へ提案

＜今年度の協議会の開催経緯＞


	期日	協議内容
第1回 協議会	平成26年 7月27日	デザイン会議でまとめたデザインノート（道路・広場のデザイン素案）の紹介・承認
第2回 協議会	平成26年 9月7日	旧県道、湧き水広場、海に最も近い広場・海を見る高台の重視すべき事項の検討
第3回 協議会	平成26年 11月3日	旧県道、新学校への坂道、裏参道広場、古学校への坂道、二渡神社参道の重視すべき事項の検討 施設の維持管理の方針

＜協議結果＞ 詳しくは、手持ちのチラシを参照





4. 避難路に関する協議結果



5. 保育所等の勉強会の結果