

(様式1)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

大槌町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	173,655	0
24	17,808,772	3,826,450	
25	29,493,585	22,662,833	
26	19,476,917	11,600,103	
27	16,416,312	21,877,661	
28	14,054,775	18,774,081	
29	9,558,079	17,896,439	
30	2,663,948	0	
合計		109,646,043	96,637,567

<参考>	大槌町東日本大震災 復興交付金基金残高	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		31,960,547	285

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	257,625	52,695
24	3,455,802	337,828	
25	4,602,366	580,012	
26	3,936,150	1,428,649	
27	45,000	2,676,558	
28	12,629	313,446	
29	494,250	3,866,199	
30	0	0	
合計		12,803,822	9,255,387

(様式2A)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
1	A	-	2	-	1	吉里吉里小学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	45,040	24	~	25	23			-	H25年1月設計業務委託契約				
																24	26,268		1,151	-				
																25	3,758		18,339	-	H25.11月施工契約			
																26			883	9,653	H26.8月完成			
																27								
																28								
																29								
																30								
																累計	30,026	0	20,373	9,653				
																23								
																24	26,268		1,298	-	H25年1月設計業務委託契約			
25	3,758		22,679	-	H25.11月施工契約																			
26			2,093	3,956	H26.9月完成																			
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	30,026	0	26,070	3,956																				
3	◆	A	-	2	-	2	-	1	スクールバス運行環境整備事業	大槌	町	町	直接	完了	15,900	24	~	26	23			-	H25年度実施予定	
																			24	12,720			-	
																			25			12,038	-	H26.2月購入契約
																			26			0	682	H26.9月納車
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	12,720	0	12,038	682	
																			23					
																			24	1,512				-
25			0	1,512																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	1,512	0	0	1,512																				
5	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	沢山 他	町	町	直接	継続	120,000	24	~	32	23				H24年度5件委託				
																24	22,500		259	-				
																25	22,500		2,465	-	H26年度4件委託			
																26			4,058	-	試掘件数10件(個人8件、区画整理1件、復興道路1件)			
																27			12,911	-	試掘件数1件 確認調査3件			
																28		20,511	11,145	-	試掘件数2件			
																29			12,738	-	整理作業			
																30								
																累計	45,000	20,511	43,576	0				

(様式2A)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	A	-	4	-	2		遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大槌町	県	県	直接	完了	61,581	24	~	29	23				平成24年5月から25年1月 試掘等調査
																	24	6,773		3,782	-
																	25	17,395		1,221	-
																	26			7,870	-
																	27			9,881	-
																	28			569	-
																	29			148	697
																	30				
																	累計	24,168	0	23,471	697
																	23				-
																	24	49,782			-
25	49,782		0	-																	
26				-																	
27				-																	
28		▲ 20,511		79,053																	
29																					
30																					
累計	99,564	▲ 20,511	0	79,053																	
64	A	-	1	-	1		小中一貫教育 校(小学校)整 備事業	沢山	町	町	直接	廃止	105,403	24	~	26	23				H25年度実施予定
																	24	49,782			-
																	25	49,782		0	-
																	26				-
																	27				-
																	28				-
																	29				-
																	30				-
																	累計	99,564	▲ 20,511	0	79,053
																	23				-
																	24	27,255			-
25	93,288		44,988	-																	
26			35,702	39,853																	
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	120,543	0	80,690	39,853																	
65	◆	A	-	1	-	1	小中一貫教育 校(小学校)整 備事業(用地 取得事業)	沢山	町	町	直接	完了	150,679	24	~	26	23				H25年度実施予定
																	24				-
																	25				-
																	26				-
																	27				-
																	28				-
																	29				-
																	30				-
																	累計	120,543	0	80,690	39,853
																	23				-
																	24	13,113		12,889	224
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	13,113	0	12,889	224																	
66	◆	A	-	2	-	2	吉里吉里中 学校仮設運動 場整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	16,392	24	~	24	23				H25.3月完成
																	24				-
																	25				-
																	26				-
																	27				-
																	28				-
																	29				-
																	30				-
																	累計	13,113	0	12,889	224
																	23				-
																	24	124		9	115
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	124	0	9	115																	
79	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23				平成24年11月 測量機器操作説明会
																	24				-
																	25				-
																	26				-
																	27				-
																	28				-
																	29				-
																	30				-
																	累計	124	0	9	115

(様式2A)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 文部科学省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								24	6,897	0	3,791	115										
								25	17,395	0	1,221	0										
								26	0	0	7,870	0										
								27	0	0	9,881	0										
								28	0	0	569	0										
								29	0	0	148	697										
								30	0	0	0	0										
								61,737	都道府県交付分 計	24,292	0	23,480	812									
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
								24	179,418	0	15,597	224										
								25	173,086	0	100,509	1,512										
								26	0	0	42,736	54,144										
								27	0	0	12,911	0										
								28	0	0	11,145	79,053										
								29	0	0	12,738	0										
								30	0	0	0	0										
								500,344	市町村交付分 計	352,504	0	195,636	134,933									
								都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
								24	186,315	0	19,388	339										
25	190,481	0	101,730	1,512																		
26	0	0	50,606	54,144																		
27	0	0	22,792	0																		
28	0	0	11,714	79,053																		
29	0	0	12,886	697																		
30	0	0	0	0																		
562,081	合計	376,796	0	219,116	135,745																	

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	C	-	2	-	1		(仮称)沿岸営 農拠点セン ター建設事業	沢山	町	町	直接	完了	283,104	24	23				-	H25年度実施予定
															24	225,000			-	
															25			14,403	-	H26.1月開発行為申請
															26			210,399	-	H27.1月工事契約締結、H27年度中に施設完成予定
															27		▲ 12,474	12,672	-	H27.10施設完成。JAとの費用負担額確定のため。単独費負担額の整理のため。
															28					
															29		▲ 12,672	▲ 12,672		
															30					
															累計	225,000	▲ 12,672	212,328	0	
															38	C	-	4	-	1
24	7,500		4,605	-																
25	7,500		6,673	-	農業用機械H25.9発注 H26.3納入															
26			3,595	127	農業用機械H26.12発注 H27.2納入															
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	15,000	0	14,873	127																
39	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,750	24						
															24	2,400	600	2,774	226	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	2,400	600	2,774	226	
															40	◆	C	-	4	-
24	800	▲ 600	86	114																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	800	▲ 600	86	114																
41	C	-	5	-	1		吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23						
															24				-	
															25			0	7,500	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	7,500	0	0	7,500	

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
42	C	-	5	-	2	浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23 ~ 23	23	750			-																
														24				-																
														25		0	750																	
														26																				
														27																				
														28																				
														29																				
														30																				
														累計	750	0	0	750																
														62	☆	F	-	1		-	1	大槌町	町	町	直接	継続	88,422	24 ~ 32	23				-	H25年度実施予定
																													24	23,206		0		
25	173,778		2,496																															
26	28,891		26,496																															
27	251,019		32,282																															
28	185,268		7,379																															
29		▲ 591,425	2,084																															
30																																		
累計	662,162	▲ 591,425	70,737	0																														
67	C	-	7	-	1	水産業共同利 用施設復興整 備事業(市町 村設置タイプ)	源水	町	町	直接	完了	850,502	24 ~ 27						23													-	平成25年2月契約済 H25.11月 製氷貯氷施設基本設計契約 H26.3月完了 H26.10月 さげますふ化場工事請負契約 H26.10月 さげますふ化場工事請完了 H26.10月 第2さげますふ化場工事完了 H27.5月 製氷貯氷施設工事請負契約完了	
																			24										32,250		6,693			
														25	496,125		224,174																	
														26	130,012		401,480																	
														27			0	26,040																
														28																				
														29		▲ 20,511	415	▲ 20,926																
														30																				
														累計	658,387	▲ 20,511	632,762	5,114																
														68	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(公募 タイプ)	小枕・安 渡	町	民間	間接	継続	7,578,485	24 ~ 30	23				-		第1回公募により3社決定。平成24年度交付決定。 第2回公募により2社決定。平成25年度交付決定。 第3回公募により5社決定。平成26年度交付決定。 第4回、第5回公募により12社決定。平成27年度交付決定。平 成28年度内完了予定。
																												24	3,052,500		1,315,949			
25	2,157,708		49,873																															
26			2,613,742																															
27			1,201,575																															
28			0																															
29			0																															
30																																		
累計	5,210,208	0	5,181,139	0																														

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
81	C	-	5	-	3	安渡地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	安渡	町	町	直接	継続	1,754,759	24	~	31	23				-	H24年8月契約済
																24	20,325		5,609	-	
																25	149,538		514,537	-	H26年9月設計施工契約
																26	350,283		0	-	
																27			0	-	
																28			0	-	
																29	63,438	457,944	521,382	-	
																30	274,539			-	
																累計	858,123	457,944	1,041,528	0	
																82	C	-	5	-	4
24	18,705		1,720	-																	
25	37,800		2,117	-	H25.7月設計契約																
26	157,261		0	-																	
27			0	-																	
28	148,966		270,679	-																	
29	14,297	44,029	146,542	-																	
30				-																	
累計	377,029	44,029	421,058	0																	
83	C	-	5	-	5	吉里吉里地区 漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,846,522	24	~	31						
																24	50,250		2,531	-	
																25	41,662		89,381	-	H25.9月施工契約
																26				-	
																27	611,964		611,964	-	
																28	484,577		484,577	-	
																29	158,854	33,183	192,037	-	
																30	680,520			-	
																累計	2,027,827	33,183	1,380,490	0	
																84	C	-	5	-	6
24	11,250		12,246	-																	
25	78,041		0	-	H26年3月施工契約																
26	135,429		293,810	-	H26年11月設計施工契約																
27	564,693		177,398	-																	
28	234,902		540,861	-																	
29	288,921	89,452	378,373	-																	
30				-																	
累計	1,313,236	89,452	1,402,688	0																	
100	C	-	1	-	1	漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	354,500	25	~	30						
																24				-	
																25	14,250		708	-	H25に建築設計を実施
																26	1,875		11,059	-	27年3月 工事発注
																27	16,500		505	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額
																28	0		13,398	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了
																29	233,250		192,742	-	29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注
																30				-	
累計	265,875	0	218,412	0																	

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
101	C	-	1	-	2		漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	継続	430,000	25	～	30	23								
																	24								
																	25	26,250		911	-	H25に建築設計を実施			
																	26	6,750		28,011	-	27年3月 工事発注			
																	27	28,500		4,181	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額			
																	28	0		20,014	-	28年4月 環境施設測量・設計発注、29年3月左記測量・設計完了			
																	29	261,000		222,615		29年8月 建築積算発注、29年9月 建築積算完了、30年2月 工事発注			
																	30								
																	累計	322,500	0	275,732	0				
																	115	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町
24																									
25	19,698																								
26																									
27																									
28																									
29				19,698																					
30																									
累計	19,698	0	0	19,698																					
120	C	-	1	-	3		農用地災害復 旧区画整理事 業計画策定	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	25	～	27									
																	24								
																	25	10,000		5,000	-				
																	26			4,697	303				
																	27			0		計画策定完了			
																	28								
																	29								
																	30								
																	累計	10,000	0	9,697	303				
																	125	C	-	1	-	4		農用地災害復 旧区画整理事 業(復興基盤 整備総合整備 事業)(大船 渡・釜石地区)	大船渡・ 釜石地区
24																									
25																									
26	221,650		0	-	土地改良法手続き中																				
27	0		69,750		H28.4ほ場整備工事完了(全7ha)																				
28			52,312		確定測量実等の換地業務を実施中。																				
29		▲ 76,337	4,401	18,850	H30.3月事業完了																				
30																									
累計	221,650	▲ 76,337	126,463	18,850																					

(様式2C)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 農林水産省

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4																			
127	◆	C	-	7	-	2	-	1		水産業共同利 用施設設備導 入等支援事業	町内全域	町	民間	直接	継続	352,000	27 ~ 30	23					第1回、第2回公募により延べ7社決定。平成27年度交付決定。 平成28年度完了予定。 第3回、第4回公募により10社交付決定し、6社事業完了、3社 事業繰越、1社事業中止している。左記金額は当初交付決定10 社分総額。
																		24					
																		25					
																		26					
																		27	140,800		19,339		
																		28			50,416		
																		29			46,766		
																		30					
																		累計	140,800	0	116,521	0	
																		23	8,250	0	0	0	
																		24	10,700	0	7,465	340	
25	77,698	0	13,292	8,250																			
26	230,275	0	47,362	430																			
27	45,000	0	74,436	0																			
28	0	0	85,724	0																			
29	494,250	▲ 76,337	419,758	38,548																			
30	0	0	0	0																			
1,041,623	都道府県交付分 計	866,173	▲ 76,337	648,037	47,568																		
23	0	0	0	0																			
24	3,433,486	0	1,344,748	0																			
25	3,134,652	0	896,981	0																			
26	801,876	0	3,545,927	0																			
27	1,568,476	0	2,030,084	38,712																			
28	1,053,713	0	1,353,912	0																			
29	525,510	0	1,287,599	▲ 33,598																			
30	955,059	0	0	0																			
16,185,461	市町村交付分 計	11,472,772	0	10,459,251	5,114																		
23	8,250	0	0	0																			
24	3,444,186	0	1,352,213	340																			
25	3,212,350	0	910,273	8,250																			
26	1,032,151	0	3,593,289	430																			
27	1,613,476	0	2,104,520	38,712																			
28	1,053,713	0	1,439,636	0																			
29	1,019,760	▲ 76,337	1,707,357	4,950																			
30	955,059	0	0	0																			
17,227,084	合計	12,338,945	▲ 76,337	11,107,288	52,682																		

(注)
 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、
 24年度を区別して記載する必要はありません。
 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」
 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の
 対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
7	D	-	1	-	1	都計道町方 大ヶ口線整備 事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	完了	1,178,100	24	~	28	23			-	H24年8月契約済																
																24	56,347		9,528	-																
																25	276,952		19,416	-																
																26	93,885		20,023	-																
																27	184,882		124,602	-																
																28	141,075	218,790	559,424	-																
																29			222,215	16,723																
																30																				
																累計	753,141	218,790	955,208	16,723																
																8	D	-	1	-	2	都計道町方 大ヶ口線(仮 称)大ヶ口大 橋整備事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	完了	1,329,902	24	~	27	23			-	H24年8月契約済
																																24	86,625		19,021	-
25	185,625		209	-																																
26	752,750		174,781	-																																
27	371,043		1,202,032	-																																
28			▲ 299,076	299,076																																
29		▲ 298,872		▲ 298,872																																
30																																				
累計	1,396,043	▲ 298,872	1,096,967	204																																
9	D	-	1	-	3	(仮称)浪板幹 線(仮称)浪板 大橋整備事業	浪板	町	町	直接	継続	410,378	24	~	30																	23			-	H24年8月契約済
																																24	20,955		3,433	-
																25	41,910		7,493	-																
																26	83,820		16,508	-																
																27			4,821	-																
																28	36,856		230,470	-																
																29	123,457	31,563	75,836	-																
																30																				
																累計	306,998	31,563	338,561	0																
																10	D	-	1	-	4	町道安渡幹線 整備事業	安渡	町	町	直接	継続	880,601	24	~	30	23			-	H24年8月契約済
																																24	32,505		2,119	-
25	90,337		34,616	-																																
26	90,337		28,083	-																																
27	16,332		9,179	-																																
28	296,260	43,972	495,746	-																																
29	119,487	37,262	156,749	-																																
30																																				
累計	645,258	81,234	726,492	0																																
11	D	-	1	-	5	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	完了	26,907	24	~	28																	23			-	H24年8月契約済
																																24	19,800		1,043	-
																25	61,875		21,155	-																
																26	61,875		0	-																
																27		▲ 121,351	0	1																
																28																				
																29																				
																30																				
																累計	143,550	▲ 121,351	22,198	1																

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
12	D	-	1	-	6	町道寺野線整備事業	桜木町・花輪田	町	町	直接	廃止	0	24	23				-	
														24	34,650			-	
														25	170,362		0	-	
														26	57,750			-	
														27				-	
														28		▲ 262,762			
														29					
														30					
														累計	262,762	▲ 262,762	0	0	
														13	D	-	1	-	7
24	23,512		1,397	-															
25	73,425		19,065	-	H25.9月設計施工契約														
26	73,425		42,477	-															
27	2,218	121,351	7,274	-															
28	106,380		330,098	-															
29	49,953	72,096	122,049	-															
30				-															
累計	328,913	193,447	522,360	0															
14	D	-	1	-	8	(仮称)町道浪板幹線整備事業	浪板	町	町	直接	継続	463,630	24						
														24	22,275		1,102	-	
														25	48,840		14,517	-	H25年9月設計施工契約
														26	18,150		22,176	-	
														27	99,075		4,088	-	
														28	42,180		227,666	-	
														29	68,602		29,573	-	
														30	83,371			-	
														累計	382,493	0	299,122	0	
														15	D	-	4	-	1
24	1,087,625		40,702	-															
25			1,089,104	12,944	H25.8月完成														
26																			
27																			
28																			
29		▲ 12,944		▲ 12,944															
30																			
累計	1,142,750	▲ 12,944	1,129,806	0															
16	D	-	4	-	2	屋敷前災害公営住宅整備事業	屋敷前	町	町	直接	完了	581,327	23						
														24	753,375		36,805	-	
														25			471,855	-	H25.11月完成
														26					
														27					
														28		▲ 281,463		2	
														29					
														30					
														累計	790,125	▲ 281,463	508,660	2	

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
17	D	-	5	-	1	大槌町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	大槌町	町	町	直接	継続	3,020,309	24 ~ 32	23				-	H25年実施予定	
														24	9,887			-		
														25	64,225		30,672	-		
														26			43,440	-		
														27	163,534		163,534	-		
														28	310,972		242,180	-		
														29	398,699	515,686	327,114	-		
														30				-		
														累計	947,317	515,686	806,940	0		
														18	D	-	6	-	1	大槌町東日本 大震災特別家 賃低減事業
24	1,500			-																
25			1,500	-																
26			0	-																
27	23,167		23,167	-																
28	39,416		25,499	-																
29	41,742	69,355	44,254	-																
30				-																
累計	105,825	69,355	94,420	0																
19	D	-	17	-	1	町方地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	町方	町	町	直接	完了	195,820	23 ~ 24							
														24	423,592		146,263	-		
														25			0	-		
														26				-		
														27				-		
														28		▲ 284,227		602		
														29				-		
														30				-		
														累計	431,092	▲ 284,227	146,263	602		
														20	◆	D	-	17	-	1
24	16,000		9,456	-																
25			0	8,944																
26				-																
27				-																
28				-																
29				-																
30				-																
累計	18,400	0	9,456	8,944																
21	D	-	17	-	2	安渡地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	安渡	町	町	直接	完了	39,464	23 ~ 24							
														24	83,892		29,597	-		
														25			0	-		
														26				-		
														27		▲ 64,508				
														28				-		
														29				-		
														30				-		
														累計	94,105	▲ 64,508	29,597	0		

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
22	D	-	17	-	3	赤浜地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	赤浜	町	町	直接	完了	42,730	23 ~ 24	23	7,001			-	H24年4月一部契約済																
														24	77,834		32,047	-																	
														25			0	-																	
														26				-																	
														27		▲ 52,788		-																	
														28				-																	
														29				-																	
														30				-																	
														累計	84,835	▲ 52,788	32,047	0																	
														23	D	-	17	-		4	吉里吉里地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	吉里吉里	町	町	直接	完了	63,198	23 ~ 24	23	8,718			-	H24年4月一部契約済	
																													24	133,310		38,679	-		
25			0	8,719																															
26				-																															
27		▲ 94,630		-																															
28				-																															
29				-																															
30				-																															
累計	142,028	▲ 94,630	38,679	8,719																															
24	D	-	17	-	5	沢山地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	沢山	町	町	直接	完了	5,106	23 ~ 24						23										4,173			-	H24年4月一部契約済		
																			24										21,908		3,829	-			
														25			0	-																	
														26				-																	
														27		▲ 22,252		-																	
														28				-																	
														29				-																	
														30				-																	
														累計	26,081	▲ 22,252	3,829	0																	
														25	D	-	21	-	1	町方地区下水道事業	町方	町	町	直接	継続	2,059,036	24 ~ 30	23						-	H24年8月契約済
																												24	60,000		27,502	-			
25	727,500		33,661	-																															
26			46,277	-																															
27			680,060	-																															
28			601,533	-																															
29	601,533		0	-																															
30				-																															
累計	1,389,033	0	1,389,033	0																															
26	D	-	21	-	2	沢山・大ヶ口地区下水道事業	沢山・大ヶ口	町	町	直接	継続	3,023,886	24 ~ 30															23					-	H24年7月契約済	
																												24	87,000		5,589	-			
														25	815,250		255,678	-																	
														26			211,783	-																	
														27			429,200	-																	
														28	724,785		724,785	-																	
														29	577,314	63,564	640,878	-																	
														30				-																	
														累計	2,204,349	63,564	2,267,913	0																	

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
27	D	-	21	-	3	安渡地区下水道事業	安渡	町	町	直接	継続	3,884,467	24 ~ 30	23				-	H25年度実施予定	
														24	17,250			-		
														25	158,250		175,500	-	H25年9月設計施工契約	
														26				-		
														27	735,909		735,909	-		
														28	694,724		694,724	-		
														29	1,001,361	112,637	1,113,998	-		
														30	193,218			-		
														累計	2,800,712	112,637	2,720,131	0		
														28	D	-	21	-	4	赤浜地区下水道事業
24	6,750			-																
25	62,955		69,705	-	H25年9月設計施工契約															
26				-																
27	550,356		550,356	-																
28	739,065		739,065	-																
29				-																
30				-																
累計	1,359,126	0	1,359,126	0																
29	D	-	21	-	5	臼沢地区雨水排水事業	臼沢	町	町	直接	完了	92,000	24 ~ 25							
														24	69,000		55,598	-		
														25			4,820	8,582		
														26				-		
														27				-		
														28				-		
														29				-		
														30				-		
														累計	69,000	0	60,418	8,582		
														30	D	-	23	-	1	安渡地区防災集団移転促進事業計画案作成事業
24	64,725		39,850	-																
25			0	37,700																
26				-																
27		▲ 37,699		▲ 37,699																
28				-																
29				-																
30				-																
累計	77,550	▲ 37,699	39,850	1																
31	◆	D	-	23	-	1	水産加工流通高度化推進事業	安渡	町	町	直接	廃止	4,000							
														24	3,200			-		
														25			0	3,200		
														26				-		
														27				-		
														28				-		
														29				-		
														30				-		
														累計	3,200	0	0	3,200		

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
32	◆	D	-	23	-	1	-	2	地域水産物の 活用推進事業	安渡	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23	-	-	-	H24年度実施済み、H25年度継続予定	
																			24	12,000	8,492	-		
																			25		0	3,508	H24年度完了	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	12,000	0	8,492	3,508	
																			23					
																			24	16,000	7,980	-		
25		7,896	124	H25年7月業務委託契約																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	16,000	0	15,876	124																				
34	D	-	23	-	2		赤浜地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	赤浜	町	町	直接	完了	20,895	23	~	24	23	10,650	-	-	H24年4月一部契約済			
																	24	42,675	15,631	-				
																	25		0	16,416				
																	26							
																	27		▲ 21,278					
																	28							
																	29		▲ 16,376	▲ 16,376				
																	30							
																	累計	53,325	▲ 37,654	15,631	40			
																	23	11,700	-	-	H24年4月一部契約済			
																	24	48,300	20,714	-				
25		0	2																					
26																								
27		▲ 39,284																						
28																								
29																								
30																								
累計	60,000	▲ 39,284	20,714	2																				
36	D	-	23	-	4		浪板地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	浪板	町	町	直接	完了	8,260	23	~	24	23	6,600	-	-	H24年4月一部契約済			
																	24	40,125	6,195	-				
																	25		0	-				
																	26							
																	27		▲ 40,530					
																	28							
																	29							
																	30							
																	累計	46,725	▲ 40,530	6,195	0			

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
44	D	-	1	-	9	まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24	~	31	23					詳細設計実施中
																24	24,750		0	-	
																25	132,000		9,900	-	25年7月測量設計発注、26年2月完了
																26	255,750		2,000	-	26年6月用地測量発注、実施中
																27			12,364		用地補償実施中
																28			63,297		工事実施中
																29			113,900		工事完了
																30					
																累計	412,500	0	201,461	0	
																23			52,695	-	24年3月、実施設計発注。
																24	249,375		113,562	-	24年10月、本体工事発注。
25	201,250		402,581	7	H25年8月 完成																
26																					
27																					
28		▲ 124,728																			
29		▲ 260,177																			
30																					
累計	953,750	▲ 384,905	568,838	7																	
46	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24	~	30	23			0		
																24	2,716,875		211,699	-	
																25	3,421,250		131,474	-	屋敷前151戸建設中
																26	3,450,125		1,370,374	-	屋敷前変更契約、極内設計発注
																27			2,524,589	-	安渡(C)、三枚堂、町方1、町方2 未着手
																28			38,298	-	安渡(C)、町方1・町方2 設計着手
																29			3,137,984	-	町方1・町方2工事着手
																30					
																累計	9,588,250	0	7,414,418	0	
																23			0	-	
																24	65,625		0	-	
25	0		0	-																	
26			0	-	応募なし																
27			0	-	応募なし																
28			0	-	応募なし																
29			0	-	応募なし																
30																					
累計	65,625	0	0	0																	
48	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	町内4か 所	県	県	直接	継続	911,385	24	~	32	23					
																24	14,070		0	-	
																25	103,766		0	-	
																26			0	-	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																27			30,385	-	入居103戸分
																28	12,629	112,319	102,130	-	入居116戸分
																29		169,045	124,159	-	入居145戸分。事業は平成31年度以降も実施
																30					
																累計	130,465	281,364	256,674	0	

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
49	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	町内4か 所	県	県	直接	継続	103,458	24 ~ 32	23											
														24	2,160										
														25	15,930										
														26											
														27			3,816					災害公営住宅が未完成のため、未実施			
														28		12,409	10,024					入居81戸分			
														29		10,744	12,222					入居92戸分			
														30								入居111戸分。事業は平成31年度以降も実施			
														累計	18,090	23,153	26,062	0							
														50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県
24	4,000		0																						
25			0					区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて																	
26			0	4,000				検討中																	
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	4,000	0	0	4,000																					
51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大槌町	県	県	直接												
														24	80,000										
														25											
														26											
														27											
														28											
														29											
														30											
														累計	80,000	0	0	80,000							
														52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県
24	25,600	▲ 264																							
25	30,720		223					屋敷前H25年7月工事契約・工事中																	
26																									
27			11,966					柱内																	
28			0																						
29			11,760					三枚堂工事着手																	
30																									
累計	56,320	▲ 264	23,949	0																					
53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大槌町	県	県	直接												
														24	800	264	1,064								
														25	0	0	0								
														26	0	0	0								
														27											
														28											
														29											
														30											
														累計	800	264	1,064	0							

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
54	D	-	4	-	6	大ケ口二丁目 地区災害公営 住宅整備事業	沢山・大 ケ口	町	町	直接	完了	713,269	24	~	25	23				-	H24年度着手																
																24	120,662		18,954	-																	
																25	851,602		701,405	-	H26.7月建物買取契約																
																26			▲ 96,249	-	H26.9月完成																
																27																					
																28		▲ 250,865		97,289																	
																29		▲ 97,289		▲ 97,289																	
																30																					
																累計	972,264	▲ 348,154	624,110	0																	
																55	D	-	4	-	7	柁内地区災害 公営住宅整備 事業	柁内	町	町	直接	完了	468,941	24	~	26	23				-	H24年度着手
																																24	33,993		22,269	-	
25	221,401		540,458	-	H26.10月建物買取契約																																
26	177,461		▲ 152,405	22,533	H26.12月完成 買取額減額で確定																																
27																																					
28																																					
29		▲ 22,533		▲ 22,533																																	
30																																					
累計	432,855	▲ 22,533	410,322	0																																	
56	D	-	4	-	8	三枚堂地区災 害公営住宅整 備事業	三枚堂	町	町	直接	完了	599,050	24	~	29																	23				-	H25年度実施予定
																																24	64,618			-	
																25	459,550		81,801	-	H26.3月用地買取契約																
																26			88,696	-	用地取得完了																
																27			0	-	用地取得完了、H28建設予定																
																28			0	-																	
																29			2,195	351,476	街路灯設置工事を実施																
																30																					
																累計	524,168	0	172,692	351,476																	
																57	D	-	15	-	1	津波復興拠点 整備事業(計 画案作成事 業)	町方・安 渡	町	町	直接	完了	59,699	24	~	24	23				-	町方地区H24年9月契約済、安渡地区H24年10月契約済。
																																24	82,650		44,774	-	
25			0	-																																	
26																																					
27																																					
28		▲ 37,875		1																																	
29																																					
30																																					
累計	82,650	▲ 37,875	44,774	1																																	
58	D	-	20	-	1	大槌町復興ま ちづくり計画策 定支援・災害 危険度判定調 査(津波シミュ レーション)	大槌町	町	町	直接	完了	23,200	24	~	25																	23				-	H25年度実施予定
																																24	15,466			-	
																25			15,466	-	H26.1月業務委託契約																
																26																					
																27																					
																28																					
																29																					
																30																					
																累計	15,466	0	15,466	0																	

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
59	D	-	20	-	2	大槌町復興まちづくり計画策定支援コーディネート事業	大槌町	町	町	直接	完了	37,599	24	~	25				-	H24年11月契約済														
																23																		
																24	19,500		8,820															
																25	14,250		10,609														H25.8月業務委託契約	
																26		▲ 5,551					8,770											
																27																		
																28																		
																29																		
																30																		
																累計	33,750	▲ 5,551	19,429	8,770														
60	D	-	23	-	5	小枕地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	小枕	町	町	直接	完了	16,566	24	~	24				-	H24年一部6月契約済														
																23																		
																24	40,875		12,424															
																25			0			28,451												
																26																		
																27		▲ 28,450				▲ 28,450												
																28																		
																29																		
																30																		
																累計	40,875	▲ 28,450	12,424	1														
61	D	-	23	-	6	赤浜地区防災集団移転促進事業	赤浜	町	町	直接	継続	4,344,715	24	~	32				-	H24年6月一部契約済														
																23																		
																24	263,028		24,705															
																25	1,451,278		2,274,276															
																26	584,675		0															
																27	1,357	21,278	0															
																28	774,939		776,296															
																29	576,122	72,599	669,999															
																30																		
																累計	3,651,399	93,877	3,745,276	0														
63	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続	13,816,400	24	~	32				-														
																	23																	
																	24	5,901,587		434,697														
																	25	295,452		1,340,283														
																	26	2,222,517		1,834,998														
																	27	1,893,066		1,556,760														
																	28	1,426,155		2,097,681														
																	29	0	▲ 685,662	1,027,179														
																	30	0																
																	累計	11,738,777	▲ 685,662	8,291,598	0													
69	D	-	1	-	10	町道新町末広町線整備事業	町方	町	町	直接	継続	186,437	24	~	30				-	H24年8月契約済														
																23																		
																24	8,775		610															
																25	87,037		1,010															
																26	28,998		456															
																27			0															
																28			4,534															
																29			56,254															
																30																		
																累計	124,810	0	62,864	0														

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
75	D	-	23	-	9	小枕地区防災 集団移転促進 事業	小枕	町	町	直接	継続	2,016,494	24 ~ 32	23				-	H24年10月一部契約済	
														24	121,975		41,477	-		
														25	586,687		927,147	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約	
														26	259,962		0	-		
														27	101,676	28,450	130,126	-		
														28	418,120		418,120	-		
														29	242,817	4,742	247,559	-		
														30				-		
														累計	1,731,237	33,192	1,764,429	0		
														76	D	-	23	-	10	安渡地区防災 集団移転促進 事業
24	630,000		157,446	-																
25	2,416,050		3,368,054	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約															
26	499,450		0	-																
27	514,372	37,699	552,071	-																
28	1,129,394		1,129,394	-																
29	144,832	466,099	610,931	-																
30				-																
累計	5,334,098	503,798	5,837,896	0																
77	D	-	23	-	11	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	5,727,196	24 ~ 32							
														24	191,625		85,575	-		
														25	1,204,612		1,009,690	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約	
														26	642,250		338,553	-		
														27	1,827,014	39,284	372,775	-		
														28	1,099,962		1,818,185	-		
														29		6,547	1,379,969	-		
														30				-		
														累計	4,965,463	45,831	5,004,747	0		
														78	D	-	23	-	12	浪板地区防災 集団移転促進 事業
24	107,450		6,837	-																
25	394,800		165,321	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約															
26			52,755	-																
27	256,685	40,530	200,995	-																
28	37,814		378,977	-																
29		6,755	39,149	-																
30				-																
累計	796,749	47,285	844,034	0																
80	◆	D	-	4	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	完了	3,000							
														24	1,200		247	-		
														25	1,200		162	-	H25年度 3回開催	
														26	0		851	-	H26年度 12回開催	
														27	0		1,140	-	H27年度 12回開催	
														28				-		
														29				-		
														30				-		
														累計	2,400	0	2,400	0		

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
85	D	-	1	-	11	沢山地域道路 整備事業	沢山	町	町	直接	完了	882,589	24	~	29	23				-	H25年度実施予定			
																24	6,187			-				
																25	215,581		221,768	-	H25.7月岩手県土地開発公社委託契約			
																26	125,268		121,863	-				
																27	322,250		325,655	-				
																28	58,847		58,847	-				
																29			▲ 74,059	74,059				
																30								
																累計	728,133	0	654,074	74,059				
																86	D	-	4	-	11	赤浜地区災害 公営住宅整備 事業	赤浜	町
24	40,197			-																				
25	164,587		0	-	H26年度用地取得予定																			
26	229,768		0	-	防集事業内、災害公営分の費用なし																			
27			0	-	防集事業内、災害公営分の費用なし																			
28			6,274		基盤整備工事を実施																			
29		453,509	881,787		木造29戸完成																			
30																								
累計	434,552	453,509	888,061	0																				
87	D	-	4	-	12	浪板地区災害 公営住宅整備 事業	浪板	町	町	直接	継続	352,295	24	~	30									
																24	19,628			-				
																25	98,437		1,045	-	H25.10月用地測量契約			
																26	165,637		17,086	-	基盤整備にかかる業務委託を実施し、工事を発注			
																27			59,417		H28.3月木造3戸を町内事業者と買取契約締結			
																28		24,555	3,190		H28.6月木造3戸が完成(町内事業者)			
																29			227,519		木造11戸完成、造成工事費アロケを実施			
																30								
																累計	283,702	24,555	308,257	0				
																88	◆	D	-	4	-	9	-	1
24	7,200			-																				
25	36,000		0	-	H26年度実施予定																			
26			3,559		町方地区災害公営住宅整備事業基本計画検討																			
27			0		町方地区災害公営住宅整備事業(工事)に併せ実施予定																			
28			0		H29.12月完成予定(町方地区RC23戸)																			
29			11,355	28,286	RC造(御社地)店舗スペース完成																			
30																								
累計	43,200	0	14,914	28,286																				
89	D	-	13	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	大槌町	町	町	直接	継続	642,903	25	~	32									
																24	413,829			-				
																25	827,658		16,679	-	H25年実績 6件			
																26			69,002		H26年実績 21件			
																27			68,068		H27年実績 27件			
																28			42,396		H28年実績 14件			
																29		▲ 759,308	38,447		H29年実績 11件			
																30								
																累計	1,241,487	▲ 759,308	234,592	0				

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
90	D	-	17	-	6	町方地区震災復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	町方	町	町	直接	完了	169,202	24	~	24	23				-	用地買収(27件)																
																24	246,975		126,901	-																	
																25				-																	
																26		▲ 120,074		-																	
																27				-																	
																28				-																	
																29				-																	
																30				-																	
																累計	246,975	▲ 120,074	126,901	0																	
																91	D	-	17	-	7	町方地区震災復興土地区画整理事業(都市再生区画整理事業)	町方	町	町	直接	継続	15,898,000	24	~	30	23				-	H24年6月一部契約済
																																24	525		195,928	-	
25	2,025,000		1,307,527	-	H25年7月 用地取得等支援業務委託契約																																
26	2,250,000	125,625	2,046,216	-	H25年3月 UR都市機構 契約																																
27	2,513,850		3,073,850	-																																	
28	2,617,500	306,479	1,977,657	-																																	
29	1,564,770		2,802,571	-																																	
30				-																																	
累計	10,971,645	432,104	11,403,749	0																																	
92	D	-	17	-	8	安渡地区震災復興土地区画整理事業(緊急防災空地整備事業)	安渡	町	町	直接	完了	3,083	24	~	24																	23				-	
																																24	130,500		2,313	-	
																25			0	-																	
																26				-																	
																27		▲ 128,187		-																	
																28				-																	
																29				-																	
																30				-																	
																累計	130,500	▲ 128,187	2,313	0																	
																93	D	-	17	-	9	安渡地区震災復興土地区画整理事業(都市再生区画整理事業)	安渡	町	町	直接	継続	4,272,872	24	~	30	23				-	H24年6月一部契約済
																																24	19,500		82,159	-	
25	187,500		310,841	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契約																																
26	186,000		0	-																																	
27	1,366,609	192,695	1,559,304	-																																	
28	344,172		344,172	-																																	
29	520,371		0	-																																	
30	387,804			-																																	
累計	3,011,956	192,695	2,296,476	0																																	

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
94	D	-	17	-	10	赤浜地区震災復興土地区画整理事業 (緊急防災空地整備事業)	赤浜	町	町	直接	完了	22,646	24 ~ 24	23				-	用地買収(3件)														
														24	41,025		16,985	-															
														25				-															
														26				-															
														27		▲ 24,040		-															
														28				-															
														29				-															
														30				-															
														累計	41,025	▲ 24,040	16,985	0															
														95	D	-	17	-	11	赤浜地区震災復興土地区画整理事業 (都市再生区画整理事業)	赤浜	町	町	直接	継続	7,175,878	24 ~ 30	23				-	H24年6月一部契約済
																												24	56,475		80,087	-	
25	375,000		801,388	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契約																												
26	450,000		0	-																													
27	1,799,305	76,828	1,876,133	-																													
28	1,019,911		1,019,911	-																													
29	1,337,510	147,489	1,123,623	-																													
30	119,388			-																													
累計	5,157,589	224,317	4,901,142	0																													
96	D	-	17	-	12	吉里吉里地区震災復興土地区画整理事業 (緊急防災空地整備事業)	吉里吉里	町	町	直接	廃止	0	24 ~ 24															23				-	
																												24	265,500			-	
														25				-															
														26				-															
														27		▲ 265,500		0															
														28				-															
														29				-															
														30				-															
														累計	265,500	▲ 265,500	0	0															
														97	D	-	17	-	13	吉里吉里地区震災復興土地区画整理事業 (都市再生区画整理事業)	吉里吉里	町	町	直接	継続	3,512,494	24 ~ 30	23				-	H24年6月一部契約済
																												24	13,500		93,274	-	
25	375,000		332,354	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契約																												
26	450,000		89,479	-																													
27	738,330	360,130	151,798	-																													
28	120,846		1,213,723	-																													
29	576,563		753,741	-																													
30				-																													
累計	2,274,239	360,130	2,634,369	0																													
98	D	-	21	-	6	寺野地区下水道事業	寺野	町	町	直接	完了	281,000	24 ~ 29															23				-	H25年度実施予定
																												24	10,500			-	
														25	39,000			-	H25.12月設計契約														
														26			7,168	-															
														27			41,318	1,014															
														28				-															
														29				-															
														30				-															
														累計	49,500	0	48,486	1,014															

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
99	D	-	21	-	7	町方地区下水道事業(施設増設)	町方・花輪田	町	町	直接	完了	486,486	24 ~ 27	23								
														24	7,750							
														25	77,500		0				H26年度実施予定	
														26			8,912					
														27	325,500		368,115	33,723			H28.3事業完了	
														28								
														29		▲ 33,723		▲ 33,723				
														30								
														累計	410,750	▲ 33,723	377,027	0				
														102	D	-	4	-	13	寺野地区災害公営住宅整備事業	寺野	町
24																						
25	27,562		0				H26年4月UR都市再生機構行委託契約予定															
26	505,732		365,728				H26.12月16戸分についてURと買取契約を締結															
27			246,812				H27.6月木造11戸についてURと買取契約締結															
28	325,143		▲ 16,791				H28.4月木造11戸についてURと買取確定契約締結															
29		201,894	106,019				擁壁設置工事、造成工事費アロケを実施															
30																						
累計	858,437	201,894	701,768	0																		
103	D	-	4	-	14	安渡地区災害公営住宅整備事業	安渡	町	町	直接	継続	854,553	25 ~ 30									
														24								
														25	8,225		133,279				H25.4月用地取得契約	
														26	335,082		57,882				用地取得完了	
														27			152,146					
														28		389,774	10,922				H30.3月木造8戸(町内事業者)が完成予定	
														29		14,651	378,852				木造33戸完成	
														30								
														累計	343,307	404,425	733,081	0				
														104	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿命化計画策定事業	大槌町
24																						
25	7,940		4,956	2,984			H25.7月業務委託契約															
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	7,940	0	4,956	2,984																		
105	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(大ケ口地区)	大ケ口	町	町	直接	完了	4,480									
														24								
														25	3,584		3,239	345			H25.7月買取契約	
														26								
														27								
														28								
														29								
														30								
														累計	3,584	0	3,239	345				

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	2															-	1		
106	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(屋敷前地 区)	屋敷前	町	町	直接	完了	1,344	25	~	25	23					
																			24					
																			25	1,075		911	164	H25.10月買取契約
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	1,075	0	911	164	
																			107	◆	D	-	4	-
24																								
25	2,560		0	-	H26年度実施予定																			
26			0	2,560	事業が不要となった。																			
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	2,560	0	0	2,560																				
108	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(砦内地区)	砦内	町	町	直接	廃止	832	25	~	25						
																			24					
																			25	665		0	-	H26年度実施予定
																			26			0	665	事業が不要となった。
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	665	0	0	665	
																			109	◆	D	-	4	-
24																								
25	1,382		0	-	H26年度用地取得予定																			
26			0	-																				
27			0	-																				
28			0	1,382																				
29																								
30																								
累計	1,382	0	0	1,382																				
110	◆	D	-	4	-	9	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(町方地区)	町方	町	町	直接	継続	21,900	25	~	30						
																			24					
																			25	2,560		0	-	H26年度用地取得予定
																			26			0	-	
																			27	1,920		0	-	
																			28	960		0	-	
																			29			5,440	-	末広町集合53台分(財源振替)
																			30					
																			累計	5,440	0	5,440	0	

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
111	◆	D	-	4	-	10	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (吉里吉里 地区)	吉里吉里	町	町	直接	廃止	3,392	25	~	30	23								
																		24								
																		25	1,331		0	-	H26年度用地取得予定			
																		26			0	-				
																		27			0	-				
																		28			0	-				
																		29			0	1,331				
																		30								
																		累計	1,331	0	0	1,331				
																		23								
24																										
25	563		0	-	H26年度用地取得予定																					
26			0	-																						
27			0	-																						
28			0	-																						
29			0	563																						
30																										
累計	563	0	0	563																						
23																										
24																										
25	358		0	-	H26年度用地取得予定																					
26			0	-																						
27			0	-																						
28			0	-																						
29			0	358																						
30																										
累計	358	0	0	358																						
23																										
24																										
25	661,170		1,446,342	-	H25.12~H26.3月用地買収契約、H26年2月設計施工契約																					
26	785,172		0	-																						
27	382,038		156,201	-																						
28		37,875	263,712																							
29	698,671		698,671																							
30	782,858																									
累計	3,309,909	37,875	2,564,926	0																						
23																										
24																										
25	601,157		21,159																							
26			192																							
27			7,981																							
28		▲ 171,122	13,404		大船渡市、釜石市及び野田村★F-4-1-1へ国費171,122千円を融通																					
29		▲ 207,000	46,268		陸前高田市★F-4-1-1へ国費207,000千円を融通																					
30																										
累計	601,157	▲ 378,122	89,004	0																						

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況									
117	D	-	15	-	3	町方地区津波復興拠点整備事業	町方	町	町	直接	継続	1,365,701	25	~	30	23											
																24											
																25	89,250		42,009	-	H25.8月 UR都市機構業務委託契約						
																26	213,150		116,213	-							
																27	148,240		215,464	-							
																28	296,770		373,724	-							
																29	276,864		276,864	-							
																30											
																累計	1,024,274	0	1,024,274	0							
																118	◆	D	-	21	-	2	-	1	沢山地区内水排除事業	沢山	町
24																											
25	96,140		0	-	H26.9月 設計施工契約予定																						
26	26,368		0	-																							
27			4,906	-																							
28			4,406	-																							
29			96,895	16,301																							
30																											
累計	122,508	0	106,207	16,301																							
119	◆	D	-	4	-	12	-	2	既存建築物除去事業	浪板	町	町	直接	完了	3,500												
																24											
																25	2,800		2,795	-	H26.6月完了予定						
																26			▲5	10							
																27											
																28											
																29											
																30											
																累計	2,800	0	2,790	10							
																121	D	-	1	-	12	(仮称)浪板地区高台移転連絡道路整備事業	浪板	町	町	直接	継続
24																											
25																											
26	2,219		0	-	H26年11月設計施工契約																						
27	152,301		7,640	-																							
28	121,765		200,093	-																							
29	56,274	56,859	94,720																								
30																											
累計	332,559	56,859	302,453	0																							
122	◆	D	-	4	-	1	-	3	大槌町災害公営住宅管理システム整備事業	大槌町	町	町	直接	完了	14,300												
																24											
																25											
																26	11,440		11,172	268	完成						
																27											
																28											
																29											
																30											
																累計	11,440	0	11,172	268							

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	52,695	0								/		
			24	3,438,205	0	326,572	0										
			25	4,507,273	0	565,499	80,007										
			26	3,705,875	0	1,373,417	4,000										
			27	0	0	2,592,241	0										
			28	12,629	▲ 171,122	227,153	0										
			29	0	▲ 287,388	3,446,293	0										
			30	0	0	0	0										
			14,080,740	都道府県交付分 計	11,913,357	▲ 458,510	8,583,870	84,007									
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	173,655	0	0	0								
	24	14,171,062			0	2,460,549	0										
	25	26,161,041			0	21,650,184	155,474										
	26	18,675,041			0	7,999,432	34,813										
	27	14,843,300			0	19,825,086	▲ 31,408										
	28	12,979,637			0	17,400,304	398,352										
	29	9,032,569			0	16,592,180	▲ 2,994										
	30	1,708,889	0	0	0												
	124,364,934	市町村交付分 計	97,745,194	0	85,927,735	554,237											
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	423,030	0	52,695	0										
			24	17,609,267	0	2,787,121	0										
			25	30,668,314	0	22,215,683	235,481										
			26	22,380,916	0	9,372,849	38,813										
			27	14,843,300	0	22,417,327	▲ 31,408										
			28	12,992,266	▲ 171,122	17,627,457	398,352										
			29	9,032,569	▲ 287,388	20,038,473	▲ 2,994										
	30	1,708,889	0	0	0												
	138,445,674	合計	109,658,551	▲ 458,510	94,511,605	638,244											

(様式2E)

大槌町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
37	E	-	1	-	1	低炭素社会対応浄化槽導入事業	大槌町	町	町	直接	継続	132,300	24 ~ 32	23				-													
														24	24,806		5,556	-													
														25	24,806		15,159	-	H25年度49件実施												
														26			12,008	-	H26年度38件実施												
														27	4,536		9,580	-	H27年度33件実施												
														28	21,425		8,720	-	H28年度40件実施												
														29			3,922	-	H29年度13件実施												
														30																	
														累計	75,573	0	54,945	0													
														(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0
																											24	0	0	0	0
																											25	0	0	0	0
26	0	0	0	0																											
27	0	0	0	0																											
28	0	0	0	0																											
29	0	0	0	0																											
30	0	0	0	0																											
0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																										
23	0	0	0	0																											
24	24,806	0	5,556	0																											
25	24,806	0	15,159	0																											
26	0	0	12,008	0																											
27	4,536	0	9,580	0																											
28	21,425	0	8,720	0																											
29	0	0	3,922	0																											
30	0	0	0	0																											
132,300	市町村交付分 計	75,573	0	54,945	0																										
23	0	0	0	0																											
24	24,806	0	5,556	0																											
25	24,806	0	15,159	0																											
26	0	0	12,008	0																											
27	4,536	0	9,580	0																											
28	21,425	0	8,720	0																											
29	0	0	3,922	0																											
30	0	0	0	0																											
132,300	都道府県・市町村交付分 合計	75,573	0	54,945	0																										