

(様式1)

### 大槌町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

大槌町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	173,655	0
24	17,808,772	4,212,974	
25	27,366,635		
26	15,127,252		
27	0		
合計		60,476,314	4,212,974

<参考>	大槌町東日本大震災復興交付金基金残高	58,565,730	大槌町東日本大震災復興交付金基金の利息額	285
------	--------------------	------------	----------------------	-----

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	257,625	52,695
24	3,455,802	167,485	
25	4,592,366		
26	3,705,875		
27	0		
合計		12,011,668	220,180

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大槌町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	A	-	2	-	1	吉里吉里小学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	45,040	24 ~ 25	23				H25年1月設計業務委託契約			
														24	26,268	575	-				
														25	3,758						
														26							
														27							
累計	30,026	575	0																		
2	A	-	2	-	2	吉里吉里中学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	45,040	24 ~ 25	23				H25年1月設計業務委託契約			
														24	26,268	649	-				
														25	3,758						
														26							
														27							
累計	30,026	649	0																		
3	◆	A	-	2	-	2	-	1	スクールバス運行環境整備事業	大槌	町	町	直接	継続	15,900	24 ~	23			H25年度実施予定	
																	24	12,720			
																	25				
																	26				
																	27				
累計	12,720	0	0																		
4	◆	A	-	2	-	2	-	2	被災地児童生徒大会等参加支援事業	町内	町	町	直接	継続	1,890	24 ~	23			実施検討中	
																	24	1,512			
																	25				
																	26				
																	27				
累計	1,512	0	0																		
5	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	沢山 他	町	町	直接	継続	120,000	24 ~ 27	23				H24年度5件委託			
														24	22,500	172					
														25	22,500						
														26							
														27							
累計	45,000	172	0																		
43	A	-	4	-	2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大槌町	県	県	直接	継続	61,581	24 ~ 27	23				24年5月から25年1月 試掘等調査			
														24	6,773	3,782					
														25	17,395						
														26							
														27							
累計	24,168	3,782	0																		
64	A	-	1	-	1	小中一貫教育校(小学校)整備事業	沢山	町	町	直接	継続	822,709	24 ~ 27	23				H25年度実施予定			
														24	49,782						
														25	49,782						
														26							
														27							
累計	99,564	0	0																		

65	◆	A	-	1	-	1	-	1	小中一貫教育 校(小学校)整 備事業(用地 取得事業)	沢山	町	町	直接	継続	232,869	24	~	27	23				-	H25年度実施予定
																			24	27,255			-	
																			25	93,288				
																			26					
																			27					
累計	120,543	0	0																					
66	◆	A	-	2	-	2	-	3	吉里吉里中 学校仮設運動 場整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	16,392	24	~		23				-	
																			24	13,113	12,889	224		
																			25					
																			26					
																			27					
累計	13,113	12,889	224																					
79	◆	A	-	4	-	2	-	1	埋蔵文化財 発掘調査迅速 化事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~		23					24年11月 測量機器操作説明会
																			24	124	9	115		
																			25					
																			26					
																			27					
累計	124	9	115																					

(注)																							
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																							
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																							
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																							
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																		
		24	6,897	3,791	115																		
		25	17,395	0	0																		
		26	0	0	0																		
		27	0	0	0																		
都道府県交付分 計		24,292	3,791	115																			
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																		
		24	179,418	14,285	224																		
		25	173,086	0	0																		
		26	0	0	0																		
		27	0	0	0																		
市町村交付分 計		352,504	14,285	224																			
県・市町村交付分 合計		376,796	18,076	339																			
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、21,563千円																							

(様式2C)

大槌町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	C	-	2	-	1		(仮称)沿岸営 農拠点セン ター建設事業	沢山	町	町	直接	継続	300,000	24	～	23			-	H25年度実施予定
																24	225,000		-	
																25				
																26				
																27				
累計	225,000	0	0																	
38	C	-	4	-	1		被災農家農業 用機械等リー ス事業	町方	県	町	間接	継続	20,000	24	～	23			-	平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入
																24	7,500	3,070	-	
																25	7,500			
																26				
																27				
累計	15,000	3,070	0																	
39	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業	元村	県	町	間接	完了	3,000	24	～	23			-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 施設改修事業完了
																24	2,400	2,774	-374	
																25				
																26				
																27				
累計	2,400	2,774	-374																	
40	◆	C	-	4	-	1	元村地区農産 物加工集会施 設改修事業に 伴う調理資機 材購入事業	元村	県	町	間接	完了	1,000	24	～	23			-	事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月 調理資機材導入
																24	800	86	714	
																25				
																26				
																27				
累計	800	86	714																	
41	C	-	5	-	1		吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	～	23	7,500		-	
																24				
																25				
																26				
																27				
累計	7,500	0	0																	
42	C	-	5	-	2		浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	～	23	750		-	
																24				
																25				
																26				
																27				
累計	750	0	0																	
62	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続		～	23			-	H25年度実施予定	
															24	23,206		-		
															25	173,778				
															26					
															27					
累計	196,984	0	0																	

67	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業(市町村設置タイプ)	源水	町	町	直接	継続	704,500	24	~	25	23			-	平成25年2月契約済				
																24	32,250	4,462	-					
																25	496,125							
																26								
																27								
累計	528,375	4,462	0																					
68	C	-	7	-	2	水産業共同利用施設復興整備事業(公募タイプ)	小枕・安渡	町	民間団体	間接	継続	7,640,000	24	~	25	23			-	H24年度公募により3社に決定。				
																24	3,052,500	837,555	-					
																25	550,000							
																26								
																27								
累計	3,602,500	837,555	0																					
81	C	-	5	-	3	安渡地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	安渡	町	町	直接	継続	854,218	24	~	27	23			-	H24年8月契約済				
																24	20,325	3,739	-					
																25	149,538							
																26	350,283							
																27								
累計	520,146	3,739	0																					
82	C	-	5	-	4	赤浜地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	赤浜	町	町	直接	継続	420,263	24	~	27	23			-	H24年8月契約済				
																24	18,705	1,147	-					
																25	37,800							
																26	157,261							
																27								
累計	213,766	1,147	0																					
83	C	-	5	-	5	吉里吉里地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,187,648	24	~	27	23			-	H24年8月契約済				
																24	50,250	1,687	-					
																25	41,662							
																26								
																27								
累計	91,912	1,687	0																					
84	C	-	5	-	6	浪板地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浪板	町	町	直接	継続	442,070	24	~	26	23			-	H24年8月契約済				
																24	11,250	2,052	-					
																25	78,041							
																26								
																27								
累計	89,291	2,052	0																					
100	C	-	1	-	1	漁港環境整備事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	475,000	25	~	27	23								
																24								
																25	14,250							
																26								
																27								
累計	14,250	0	0																					
101	C	-	1	-	2	漁港環境整備事業	大槌	県	県	直接	継続	275,000	25	~	27	23								
																24								
																25	26,250							
																26								
																27								
累計	26,250	0	0																					
115	☆	F	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																					23			
																					24			
																					25	19,698		
																					26			
27																								
累計	19,698	0	0																					

		23	8,250	0	0	
		1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	24	
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	25	67,698			0	0
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	26	0			0	0
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	27	0			0	0
都道府県交付分 計		86,648			5,930	340
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
			24	3,433,486	850,642	0
			25	1,526,944	0	0
			26	507,544	0	0
			27	0	0	0
市町村交付分 計		5,467,974	850,642	0		
県・市町村交付分 合計		5,554,622	856,572	340	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、859,630千円	

(様式2D)

大槌町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	1	-	1	都計道町方 大ヶ口線整備 事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	継続	569,000	24 ~ 27	23				H24年8月契約済
														24	56,347	7,700	-	
														25	276,952			
														26	93,885			
														27				
														累計	427,184	7,700	0	
8	D	-	1	-	2	都計道町方 大ヶ口線(仮 称)大ヶ口大 橋整備事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	継続	1,100,000	24 ~ 27	23				H24年8月契約済
														24	86,625	15,371	-	
														25	185,625			
														26	363,000			
														27				
														累計	635,250	15,371	0	
9	D	-	1	-	3	(仮称)浪板幹 線(仮称)浪板 大橋整備事業	浪板	町	町	直接	継続	254,000	24 ~ 27	23				H24年8月契約済
														24	20,955	2,774	-	
														25	41,910			
														26	83,820			
														27				
														累計	146,685	2,774	0	
10	D	-	1	-	4	町道安渡幹線 整備事業	安渡	町	町	直接	継続	438,000	24 ~ 27	23				H24年8月契約済
														24	32,505	1,712	-	
														25	90,337			
														26	90,337			
														27				
														累計	213,179	1,712	0	
11	D	-	1	-	5	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	300,000	24 ~ 27	23				H24年8月契約済
														24	19,800	842	-	
														25	61,875			
														26	61,875			
														27				
														累計	143,550	842	0	
12	D	-	1	-	6	町道寺野線整 備事業	桜木町・ 花輪田	町	町	直接	継続	350,000	24 ~ 27	23				H25年度実施予定
														24	34,650			
														25	170,362			
														26	57,750			
														27				
														累計	262,762	0	0	
13	D	-	1	-	7	町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	356,000	24 ~ 27	23				H24年8月契約済
														24	23,512	1,129	-	
														25	73,425			
														26	73,425			
														27				
														累計	170,362	1,129	0	

14	D	-	1	-	8	(仮称)町道浪板幹線整備事業	浪板	町	町	直接	継続	169,000	24	~	27	23			-	H24年8月契約済		
																24	22,275	890	-			
																25	48,840					
																26	18,150					
																27						
累計	89,265	890	0																			
15	D	-	4	-	1	大ケ口災害公営住宅整備事業	大ケ口	町	町	直接	継続	1,306,000	23	~	24	23	55,125		-	H25年工事着手。H25年8月入居予定。		
																24	1,087,625	1,167,772	-			
																25						
																26						
																27						
累計	1,142,750	1,167,772	0																			
16	D	-	4	-	2	屋敷前災害公営住宅整備事業	屋敷前	町	町	直接	継続	903,000	23	~	24	23	36,750		-	H25年工事着手。H25年10月入居予定。		
																24	753,375	354,635	-			
																25						
																26						
																27						
累計	790,125	354,635	0																			
17	D	-	5	-	1	大槌町災害公営住宅家賃低廉化事業	大槌町	町	町	直接	継続	686,500	24	~	27	23			-	H25年実施予定		
																24	9,887		-			
																25	64,225					
																26						
																27						
累計	74,112	0	0																			
18	D	-	6	-	1	大槌町東日本大震災特別家賃低減事業	大槌町	町	町	直接	継続	13,300	24	~	27	23			-	H25年実施予定		
																24	1,500		-			
																25						
																26						
																27						
累計	1,500	0	0																			
19	D	-	17	-	1	町方地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	町方	町	町	直接	継続	574,790	23	~	24	23	7,500		-	H24年4月一部契約済		
																24	423,592	240,062	-			
																25						
																26						
																27						
累計	431,092	240,062	0																			
20	◆	D	-	17	-	1	-	1	産業復興アクションプラン作成事業	町方	町	町	直接	廃止	23	~	24	23	2,400		-	市街地復興効果促進事業で実施
																		24	16,000		-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	18,400	0	0																			
21	D	-	17	-	2	安渡地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	安渡	町	町	直接	継続	125,475	23	~	24	23	10,213		-	H24年4月一部契約済		
																24	83,892	64,980	-			
																25						
																26						
																27						
累計	94,105	64,980	0																			
22	D	-	17	-	3	赤浜地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	赤浜	町	町	直接	継続	113,114	23	~	24	23	7,001		-	H24年4月一部契約済		
																24	77,834	63,923	-			
																25						
																26						
																27						
累計	84,835	63,923	0																			



23	D	-	17	-	4	吉里吉里地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	吉里吉里	町	町	直接	継続	189,372	23	~	24	23	8,718		-	H24年4月一部契約済			
																24	133,310	77,641	-				
																25							
																26							
																27							
累計	142,028	77,641	0																				
24	D	-	17	-	5	沢山地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	沢山	町	町	直接	完了	34,776	23	~	24	23	4,173		-	H24年4月一部契約済			
																24	21,908	3,252	-				
																25							
																26							
																27							
累計	26,081	3,252	0																				
25	D	-	21	-	1	町方地区下水道事業	町方	町	町	直接	継続	1,859,000	24	~	27	23			-	H24年8月契約済			
																24	60,000	18,334	-				
																25	727,500						
																26							
																27							
累計	787,500	18,334	0																				
26	D	-	21	-	2	沢山・大ケ口地区下水道事業	沢山・大ケ口	町	町	直接	継続	1,686,000	24	~	27	23			-	H24年7月契約済			
																24	87,000	3,725	-				
																25	815,250						
																26							
																27							
累計	902,250	3,725	0																				
27	D	-	21	-	3	安渡地区下水道事業	安渡	町	町	直接	継続	680,500	24	~	27	23			-	H25年度実施予定			
																24	17,250		-				
																25	158,250						
																26							
																27							
累計	175,500	0	0																				
28	D	-	21	-	4	赤浜地区下水道事業	赤浜	町	町	直接	継続	278,000	24	~	27	23			-	H25年度実施予定			
																24	6,750		-				
																25	62,955						
																26							
																27							
累計	69,705	0	0																				
29	D	-	21	-	5	臼沢地区雨水排水事業	臼沢	町	町	直接	継続	92,000	24	~		23			-	H24年12月契約済			
																24	69,000	37,063	-				
																25							
																26							
																27							
累計	69,000	37,063	0																				
30	D	-	23	-	1	安渡地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	安渡	町	町	直接	継続	103,400	23	~	24	23	12,825		-	H24年4月一部契約済			
																24	64,725	44,511	-				
																25							
																26							
																27							
累計	77,550	44,511	0																				
31	◆	D	-	23	-	1	-	1	水産加工流通高度化推進事業	安渡	町	町	直接	廃止	4,000	24	~		23			-	県が同一事業を行っているため実施しない予定
																			24	3,200		-	
																			25				
																			26				
																			27				
累計	3,200	0	0																				

32	◆	D	-	23	-	1	-	2	地域水産物の活用推進事業	安渡	町	町	直接	継続	15,000	24	~	23			-	H24年度実施済み、H25年度継続予定
																		24	12,000	8,492	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	12,000	8,492	0																			
33	◆	D	-	23	-	1	-	3	水産業・水産加工流通業アクションプラン作成事業	安渡	町	町	直接	完了	20,000	24	~	23			-	
																		24	16,000	7,980	8,020	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	16,000	7,980	8,020																			
34		D	-	23	-	2			赤浜地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	赤浜	町	町	直接	継続	71,100	23	~	23	10,650		-	H24年4月一部契約済
																		24	42,675	29,645	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	53,325	29,645	0																			
35		D	-	23	-	3			吉里吉里地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	80,000	23	~	23	11,700		-	H24年4月一部契約済
																		24	48,300	34,609	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	60,000	34,609	0																			
36		D	-	23	-	4			浪板地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	浪板	町	町	直接	継続	62,300	23	~	23	6,600		-	H24年4月一部契約済
																		24	40,125	31,524	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	46,725	31,524	0																			
44		D	-	1	-	9			まちづくり連携道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24	~	23			-	詳細設計実施中
																		24	24,750	0	-	
																		25	132,000			
																		26	255,750			
																		27				
累計	412,500	0	0																			
45		D	-	4	-	3			災害復興公営住宅等整備事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	1,090,000	23	~	23	249,375	52,695	-	24年3月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。
																		24	503,125	113,562	-	
																		25	201,250			
																		26				
																		27				
累計	953,750	166,257	0																			
46		D	-	4	-	4			災害復興公営住宅等整備事業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24	~	23			-	
																		24	2,716,875	42,891	-	
																		25	3,421,250			
																		26	3,450,125			
																		27				
累計	9,588,250	42,891	0																			
47		D	-	4	-	5			災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	大槌町	県	県	直接	継続	150,000	24	~	23			-	
																		24	65,625		-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	65,625	0	0																			

48	D	-	5	-	2	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	大槌町	県	県	直接	継続	469,670	24	~	27	23								
																24	14,070			-				
																25	103,766							
																26								
																27								
累計	117,836	0	0																					
49	D	-	6	-	2	東日本大震災特別家賃低減事業	大槌町	県	県	直接	継続	84,120	24	~	27	23								
																24	2,160			-				
																25	15,930							
																26								
																27								
累計	18,090	0	0																					
50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	大槌町	県	県	直接	継続	5,000	24	~			23				
																				24	4,000	0		-
																				25				
																				26				
																				27				
累計	4,000	0	0	検討中																				
51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携道路調査事業(街路)	大槌町	県	県	直接	継続	100,000	24	~			23				
																				24	80,000			-
																				25				
																				26				
																				27				
累計	80,000	0	0																					
52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	大槌町	県	県	直接	継続	120,000	24	~	26	23					
																			24	25,600			-	
																			25	30,720				
																			26					
																			27					
累計	56,320	0	0																					
53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅システム改修事業	大槌町	県	県	直接	継続	1,000	24	~			23				
																				24	800	1,064		-
																				25				
																				26				
																				27				
累計	800	1,064	0																					
54	D	-	4	-	6	大ケロニ丁目地区災害公営住宅整備事業	沢山・大ケロ	町	町	直接	継続	1,111,160	24	~	25	23								
																24	120,662	3,175		-				
																25	851,602							
																26								
																27								
累計	972,264	3,175	0	H24年度着手																				
55	D	-	4	-	7	榎内地区災害公営住宅整備事業	榎内	町	町	直接	継続	291,880	24	~	25	23								
																24	33,993	3,075		-				
																25	221,401							
																26								
																27								
累計	255,394	3,075	0	H24年度着手																				
56	D	-	4	-	8	三枚堂地区災害公営住宅整備事業	三枚堂	町	町	直接	継続	599,050	24	~	25	23								
																24	64,618			-				
																25	459,550							
																26								
																27								
累計	524,168	0	0	H25年度実施予定																				

57	D	-	15	-	1	津波復興拠点整備事業(計画案作成事業)	町方・安渡	町	町	直接	継続	110,200	24	~	23			-	町方地区H24年9月契約済、安渡地区H24年10月契約済。				
															24	82,650	37,110	-					
															25								
															26								
															27								
累計	82,650	37,110	0																				
58	D	-	20	-	1	大槌町復興まちづくり計画策定支援・災害危険度判定調査(津波シミュレーション)	大槌町	町	町	直接	継続	23,200	24	~	23			-	H25年度実施予定				
															24	15,466		-					
															25								
															26								
															27								
累計	15,466	0	0																				
59	D	-	20	-	2	大槌町復興まちづくり計画策定支援コーディネート事業	大槌町	町	町	直接	継続	45,000	24	~	23			-	H24年11月契約済				
															24	19,500	3,307	-					
															25	14,250							
															26								
															27								
累計	33,750	3,307	0																				
60	D	-	23	-	5	小枕地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	小枕	町	町	直接	継続	54,500	24	~	23			-	H24年一部6月契約済				
															24	40,875	24,939	-					
															25								
															26								
															27								
累計	40,875	24,939	0																				
61	D	-	23	-	6	赤浜地区防災集団移転促進事業	赤浜	町	町	直接	継続	2,740,908	24	~	23			-	H24年6月一部契約済				
															24	263,028	21,176	-					
															25	1,451,278							
															26	584,675							
															27								
累計	2,298,981	21,176	0																				
63	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続									
																				23			-
																				24	5,901,587	46,828	-
																				25	109,990		
																				26			
27																							
累計	6,011,577	46,828	0																				
69	D	-	1	-	10	町道新町末広町線整備事業	町方	町	町	直接	継続	186,437	24	~	23			-	H24年8月契約済				
															24	8,775	493	-					
															25	87,037							
															26	28,998							
															27								
累計	124,810	493	0																				
70	D	-	4	-	9	町方地区災害公営住宅整備事業	町方	町	町	直接	継続	5,358,846	24	~	23			-	H25年度実施予定				
															24	292,717		-					
															25	1,017,343							
															26	3,378,929							
															27								
累計	4,688,989	0	0																				
71	D	-	4	-	10	吉里吉里地区災害公営住宅整備事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	1,300,854	24	~	23			-	H25年度実施予定				
															24	50,689		-					
															25	644,160							
															26	443,397							
															27								
累計	1,138,246	0	0																				

72	D	-	23	-	7	町方地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	町方	町	町	直接	継続	64,492	24	~	23			-	H24年4月一部契約済			
															24	48,369	4,604	-				
															25							
															26							
															27							
累計	48,369	4,604	0																			
73	◆	D	-	23	-	7	-	1	町方地区都市 公園基本構想 策定事業	町方	町	町	直接	継続	25,000	24	~	23			-	H24年10月契約済
																		24	20,000	12,541	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	20,000	12,541	0																			
74	D	-	23	-	8	町方地区防災 集団移転促進 事業	町方	町	町	直接	継続	15,838,680	24	~	23			-	H24年9月一部契約済			
															24	1,505,175	358,368	-				
															25	8,410,885						
															26	3,367,586						
															27							
累計	13,283,646	358,368	0																			
75	D	-	23	-	9	小枕地区防災 集団移転促進 事業	小枕	町	町	直接	継続	1,147,100	24	~	23			-	H24年10月一部契約済			
															24	121,975	35,552	-				
															25	586,687						
															26	259,962						
															27							
累計	968,624	35,552	0																			
76	D	-	23	-	10	安渡地区防災 集団移転促進 事業	安渡	町	町	直接	継続	4,622,800	24	~	23			-	H24年10月契約済			
															24	630,000	134,954	-				
															25	2,416,050						
															26	499,450						
															27							
累計	3,545,500	134,954	0																			
77	D	-	23	-	11	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,459,900	24	~	23			-	H24年10月契約済			
															24	191,625	51,816	-				
															25	1,204,612						
															26	642,250						
															27							
累計	2,038,487	51,816	0																			
78	D	-	23	-	12	浪板地区防災 集団移転促進 事業	浪板	町	町	直接	継続	574,000	24	~	23			-	H24年10月契約済			
															24	107,450	3,345	-				
															25	394,800						
															26							
															27							
累計	502,250	3,345	0																			
80	◆	D	-	4	-	3	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	継続	5,200	24	~	23			-	H24年度から実施中 H26以降については現在検討中
																		24	1,200	247	-	
																		25	1,200			
																		26				
																		27				
累計	2,400	247	0																			
85	D	-	1	-	11	沢山地域道路 整備事業	沢山	町	町	直接	継続	430,072	24	~	23			-	H25年度実施予定			
															24	6,187		-				
															25	215,581						
															26							
															27							
累計	221,768	0	0																			

86	D	-	4	-	11	赤浜地区災害 公営住宅整備 事業	赤浜	町	町	直接	継続	496,633	24	~	26	23				-	H25年度実施予定						
																24	40,197										
																25	164,587										
																26	229,768										
																27											
累計	434,552	0	0																								
87	D	-	4	-	12	浪板地区災害 公営住宅整備 事業	浪板	町	町	直接	継続	324,232	24	~	26	23				-	H25年度実施予定						
																24	19,628										
																25	98,437										
																26	165,637										
																27											
累計	283,702	0	0																								
88	◆	D	-	4	-	9	-	1	公営住宅活用 事業	町方・吉 里吉里	町	町	直接	継続	99,000	24	~	26	23				-	H25年度実施予定			
																			24	7,200							
																			25	36,000							
																			26								
																			27								
累計	43,200	0	0																								
89	D	-	13	-	1	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	大槌町	町	町	直接	継続	2,758,860	25	~	26	23				-	H25年3月1日交付要綱施行(H24年度交付実績なし)						
																24	413,829										
																25	827,658										
																26											
																27											
累計	1,241,487	0	0																								
90	D	-	17	-	6	町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	町方	町	町	直接	完了	329,300	24	~	26	23				-	用地買収(27件)						
																24	246,975	73,339	173,636								
																25											
																26											
																27											
累計	246,975	73,339	173,636																								
91	D	-	17	-	7	町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (都市再生区 画整理事業)	町方	町	町	直接	継続	8,653,700	24	~	27	23				-	H24年6月一部契約済						
																24	525	130,619									
																25	2,025,000										
																26	2,250,000										
																27											
累計	4,275,525	130,619	0																								
92	D	-	17	-	8	安渡地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	安渡	町	町	直接	廃止	174,000	24	~	26	23				-							
																24	130,500										
																25											
																26											
																27											
累計	130,500	0	0																								
93	D	-	17	-	9	安渡地区震災 復興土地区画 整理事業 (都市再生区 画整理事業)	安渡	町	町	直接	継続	583,000	24	~	27	23				-	H24年6月一部契約済						
																24	19,500	54,772									
																25	187,500										
																26	186,000										
																27											
累計	393,000	54,772	0																								
94	D	-	17	-	10	赤浜地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	赤浜	町	町	直接	完了	54,700	24	~	26	23				-	用地買収(3件)						
																24	41,025	10,191	30,834								
																25											
																26											
																27											
累計	41,025	10,191	30,834																								

95	D	-	17	-	11	赤浜地区震災復興土地画整理事業(都市再生区画整理事業)	赤浜	町	町	直接	継続	1,962,300	24	~	27	23			-	H24年6月一部契約済	
																24	56,475	53,391	-		
																25	375,000				
																26	450,000				
																27					
累計	881,475	53,391	0																		
96	D	-	17	-	12	吉里吉里地区震災復興土地画整理事業(緊急防災空地整備事業)	吉里吉里	町	町	直接	廃止	354,000	24	~		23			-		
																24	265,500		-		
																25					
																26					
																27					
累計	265,500	0	0																		
97	D	-	17	-	13	吉里吉里地区震災復興土地画整理事業(都市再生区画整理事業)	吉里吉里	町	町	直接	継続	1,464,000	24	~	27	23			-	H24年6月一部契約済	
																24	13,500	62,182	-		
																25	375,000				
																26	450,000				
																27					
累計	838,500	62,182	0																		
98	D	-	21	-	6	寺野地区下水道事業	寺野	町	町	直接	継続	281,000	24	~	27	23			-	H25年度実施予定	
																24	10,500		-		
																25	39,000				
																26					
																27					
累計	49,500	0	0																		
99	D	-	21	-	7	町方地区下水道事業(施設増設)	町方・花輪田	町	町	直接	継続	410,000	24	~	27	23			-		
																24	7,750		-		
																25	77,500				
																26					
																27					
累計	85,250	0	0																		
102	D	-	4	-	13	寺野地区災害公営住宅整備事業	寺野	町	町	直接	継続	609,480	25	~	26	23					
																24					
																25	27,562				
																26	505,732				
																27					
累計	533,294	0	0																		
103	D	-	4	-	14	安渡地区災害公営住宅整備事業	安渡	町	町	直接	継続	2,186,062	25	~	27	23					
																24					
																25	8,225				
																26	335,082				
																27					
累計	343,307	0	0																		
104	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿命化計画策定事業	大槌町	町	町	直接	継続	9,925	25	~		23				
																	24				
																	25	7,940			
																	26				
																	27				
累計	7,940	0	0																		
105	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業(大ヶ口地区)	大ヶ口	町	町	直接	継続	4,480	25	~		23				
																	24				
																	25	3,584			
																	26				
																	27				
累計	3,584	0	0																		

106	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(屋敷前地 区)	屋敷前	町	町	直接	継続	1,344	25	~	23				
																		24				
																		25	1,075			
																		26				
																		27				
累計	1,075	0	0																			
107	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケ口二 丁目地区)	沢山・大 ケ口	町	町	直接	継続	3,200	25	~	23				
																		24				
																		25	2,560			
																		26				
																		27				
累計	2,560	0	0																			
108	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(柁内地区)	柁内	町	町	直接	継続	832	25	~	23				
																		24				
																		25	665			
																		26				
																		27				
累計	665	0	0																			
109	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(三枚堂地 区)	三枚堂	町	町	直接	継続	1,728	25	~	23				
																		24				
																		25	1,382			
																		26				
																		27				
累計	1,382	0	0																			
110	◆	D	-	4	-	9	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(町方地区)	町方	町	町	直接	継続	12,800	25	~	23				
																		24				
																		25	2,560			
																		26				
																		27				
累計	2,560	0	0																			
111	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(吉里吉里 地区)	吉里吉里	町	町	直接	継続	3,392	25	~	23				
																		24				
																		25	1,331			
																		26				
																		27				
累計	1,331	0	0																			
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤浜地区)	赤浜	町	町	直接	継続	1,408	25	~	23				
																		24				
																		25	563			
																		26				
																		27				
累計	563	0	0																			
113	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(浪板地区)	浪板	町	町	直接	継続	960	25	~	23				
																		24				
																		25	358			
																		26				
																		27				
累計	358	0	0																			
114		D	-	15	-	2			安渡地区津波 復興拠点整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	1,062,720	25	~	23				
																		24				
																		25	515,580			
																		26				
																		27				
累計	515,580	0	0																			



116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続			~	23					
																		24					
																		25	601,157				
																		26					
																		27					
																		累計	601,157	0	0		

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	249,375	52,695	0
		24	3,438,205	157,764	0
		25	4,507,273	0	0
		26	3,705,875	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		11,900,728	210,459	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	173,655	0	0
		24	14,171,062	3,344,343	212,490
		25	25,641,799	0	0
		26	14,619,708	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		54,606,224	3,344,343	212,490	
県・市町村交付分 合計		66,506,952	3,554,802	212,490	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、4,672,652千円

(様式2E)

大槌町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
37	E	-	1	-	1	低炭素社会対 応型浄化槽集 中導入事業	大槌町	町	町	直接	継続	132,300	24 ~ 27	23				H24年度15件実施			
														24	24,806	3,704	-				
														25	24,806						
														26							
														27							
														累計	49,612	3,704	0				
(注)																					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																24	0	0	0		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																25	0	0	0		
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																26	0	0	0		
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																27	0	0	0		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分 計				0	0	0	
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
																24	24,806	3,704	0		
																25	24,806	0	0		
																26	0	0	0		
																27	0	0	0		
														市町村交付分 計				49,612	3,704	0	
														県・市町村交付分 合計				49,612	3,704	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、35,988千円