

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事			
件 名	町道明神通り線道路改良工事					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	49,650,700 円	0 円	49,650,700 円		
	(税抜)	45,137,000 円	0 円	45,137,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	46,530,000 円	0 円	46,530,000 円		
	(税抜)	42,300,000 円	0 円	42,300,000 円		
契約の相手方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第22地割字下野216番地 松村建設（株）					
契約締結日	令和 4年 8月 3日					
契 約 期 間		日数	190 日間		日数	234 日間
	変更前	自	令和 4年 2月 9日	変更後	自	令和 4年 2月 9日
		至	令和 4年 8月17日		至	令和 4年 9月30日
	実 施 場 所					
上閉伊郡大槌町 須賀町 地内						
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」					
概 要 及 び 変 更 理 由	側溝等設置に伴い掘削作業を実施したところ、湧水等の水が発生し、排水処理をしながらの施工が必要となり、不足の日数を要したことから、44日間の工期延伸を行うものである。					