

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	鋼構造及びコンクリート	
件 名	町道小鍬1号線（不動橋）橋梁補修設計業務委託			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	4,114,000 円	847,000 円	4,961,000 円
	(税抜)	3,740,000 円	770,000 円	4,510,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	3,289,000 円	671,000 円	3,960,000 円
	(税抜)	2,990,000 円	610,000 円	3,600,000 円
契 約 の 相 手 方	〒020-0823 岩手県盛岡市門1丁目20番14号 (有) 富岡エンジニアリング			
契 約 締 結 日	令和 4年10月28日			
契 約 期 間		日数	95 日間	
	変更前	自	令和 4年 7月29日	変更後
		至	令和 4年10月31日	
		日数	125 日間	
	自	令和 4年 7月29日	至	令和 4年11月30日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 金澤第35地割 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本業務は、令和2年度に実施した定期点検においてⅢ判定であった橋梁のうち、橋梁長寿命化修繕計画で重要度が高い1橋（不動橋）について補修工事に先がけた設計を行うものである。</p> <p>今回変更では、下部工損傷の原因である上部工側からの漏水対策を講じることで効率的・効果的な機能回復が見込まれることから、上部工補修設計を併せて実施するもの。また、当該作業に要する日数分、履行期間を延長するもの。</p> <p>橋長 23.5m 全幅員 4.7m 橋梁補修設計 1橋※上部工補修設計追加</p>			