

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事										
件 名	沢山地区舗装本復旧工事（その2）												
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後									
	(税込)	18,514,100 円	0 円	18,514,100 円									
	(税抜)	16,831,000 円	0 円	16,831,000 円									
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後									
	(税込)	15,552,900 円	0 円	15,552,900 円									
	(税抜)	14,139,000 円	0 円	14,139,000 円									
契 約 の 相 手 方	〒026-0055 岩手県釜石市甲子町第5地割62番地1 (株) カネナカ												
契 約 締 結 日	令和 4年12月20日												
契 約 期 間		日数	55 日間										
	変更前	自	令和 4年11月 1日	変更後									
		至	令和 4年12月25日										
	自	令和 4年11月 1日	日数	92 日間									
至	令和 5年 1月31日	至	令和 5年 1月31日										
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 沢山地内												
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」												
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は、汚水管路布設工事を施工した箇所の舗装本復旧工事を社会資本整備総合交付金にて実施するもの。</p> <p>施工区域内の道路側溝が破損していたため、道路管理者が発注する別途工事での改修後に舗装する必要があるため、工程に遅れが生じることから工期を延伸するもの。</p> <p>事業概要</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">舗装版切断</td> <td style="text-align: right;">44.3m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎</td> <td style="text-align: right;">1,726.8m²</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td style="text-align: right;">1,726.8m²</td> </tr> <tr> <td>切削オーバーレイ</td> <td style="text-align: right;">1,416.7m²</td> </tr> <tr> <td>区画線</td> <td style="text-align: right;">1,401.3m</td> </tr> </table>			舗装版切断	44.3m	舗装版破碎	1,726.8m ²	アスファルト舗装	1,726.8m ²	切削オーバーレイ	1,416.7m ²	区画線	1,401.3m
舗装版切断	44.3m												
舗装版破碎	1,726.8m ²												
アスファルト舗装	1,726.8m ²												
切削オーバーレイ	1,416.7m ²												
区画線	1,401.3m												