

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	普通河川生井沢川河川浚渫工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	5,767,300 円	59,400 円	5,826,700 円
	(税抜)	5,243,000 円	54,000 円	5,297,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	5,736,500 円	58,300 円	5,794,800 円
	(税抜)	5,215,000 円	53,000 円	5,268,000 円
契 約 の 相 手 方	〒028-1105 岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有) 岩間建設工業			
契 約 締 結 日	令和 5年 2月13日			
契 約 期 間		日数	110 日間	
	変更前	自	令和 4年12月 1日	変更後
		至	令和 5年 3月20日	
		日数	110 日間	
		自	令和 4年12月 1日	
		至	令和 5年 3月20日	
実 施 場 所	岩手県上閉伊郡大槌町小槌第28地割地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>1. 本工事において、浚渫機械を設置するにあたり、作業ヤードの整備が必要なことから工種を追加したことによる増額。</p> <p>2. 合流する2級河川小槌川の河川管理者との協議および周辺の現場状況への対応のため、施工延長を変更したことによる増減額。</p> <p>3. 関係協議機関との協議により、追加の汚濁対策が必要になったことによる増額。</p> <p>工事の概要 工事延長 175m→176.6m 河床等掘削 594.31m³→614.7m³ 法面整形 614.98m²→742.9m²</p>			