

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札				種 別	土木工事	
件 名	沢山地区污水管路新設工事（迫又第9工区）						
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	29,032,300 円		5,025,900 円		34,058,200 円	
	(税抜)	26,393,000 円		4,569,000 円		30,962,000 円	
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	27,500,000 円		4,759,700 円		32,259,700 円	
	(税抜)	25,000,000 円		4,327,000 円		29,327,000 円	
契約の相手方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組						
契 約 締 結 日	令和 6年11月 1日						
契 約 期 間	変更前	日数	160 日間		変更後	日数	211 日間
		自	令和 6年 5月31日			自	令和 6年 5月31日
		至	令和 6年11月 6日			至	令和 6年12月27日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町大槌第15地割 地内						
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」						
概 要 及 び 変 更 理 由	本工事において、現場事務所の前面に下水道管の布設計画があり、土地所有者との調整が容易なことから本工事の施工区域に追加することによる増額。 本工事における簡易推進において、福祉事業所の出入口での施工となり、事業者との調整に時間を要すること及び上記の工事数量の増加により施工日数が必要なことから工事期間の延伸をおこなう。 工事概要 施工延長 204.66m→233.41m 管布設 190.61m→228.61m 簡易推進 2箇所 組立マンホール 6箇所→7箇所 小型マンホール 3箇所→4箇所 汚水ます 6箇所→8箇所 付帯工 1式 変更工期 当初 令和6年5月31日から令和6年11月6日まで 変更 令和6年5月31日から令和6年12月27日まで 付与日数 51日						