

# 契約内容調書

契 約 方 法	指名競争入札				種 別	土木工事		
件 名	沢山地区污水管路新設工事（夏本第 1 工区）							
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	26,984,100 円		0 円		26,984,100 円		
	(税抜)	24,531,000 円		0 円		24,531,000 円		
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	25,905,000 円		0 円		25,905,000 円		
	(税抜)	23,550,000 円		0 円		23,550,000 円		
契 約 の 相 手 方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組							
契 約 締 結 日	令和 7年11月11日							
契 約 期 間	変更前	日数	176 日間		変更後	日数	276 日間	
		自	令和 7年 5月29日			自	令和 7年 5月29日	
		至	令和 7年11月20日			至	令和 8年 2月28日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町大槌第24地割 地内							
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」							
概 要 及 び 変 更 理 由	1. 本工事の施工にあたり地元調整をおこなった結果、迂回路の設置が必要になり、対象地権者への交渉に時間を要した。 2. 試掘により既設の水道管が当初計画では支障になることから埋設位置の変更等が生じ時間を要した。 このことより、当初の工事期間では工事を完了できないことから工事期間を延伸するものである。							