

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札				種 別	土木工事	
件 名	水境橋更新工事						
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	11, 125, 400 円		3, 197, 700 円		14, 323, 100 円	
	(税抜)	10, 114, 000 円		2, 907, 000 円		13, 021, 000 円	
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	10, 648, 000 円		3, 059, 100 円		13, 707, 100 円	
	(税抜)	9, 680, 000 円		2, 781, 000 円		12, 461, 000 円	
契約の相手方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小鏈3-14 (有) 八幡組						
契 約 締 結 日	令和 7年11月14日						
契 約 期 間	変更前	日数	157 日間		変更後	日数	157 日間
		自	令和 7年 6月25日			自	令和 7年 6月25日
		至	令和 7年11月28日			至	令和 7年11月28日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町小鏈第 1 地割 地内						
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」						
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は、橋梁長寿命化修繕計画での対策優先順位が高い水境橋の更新工事を実施するものであるが、現場実施精査の結果、大雨時の新設ボックスカルバートの洗掘防止のため、ふとんかごの設置延長を48mから64mに変更するとともに、埋戻土を発生土から岩ズリに変更する。</p> <p>また、本工事に近接して三陸中部森林管理署発注の森林環境保全整備事業（国有林の森林伐採）が実施されており、伐採木の運搬車両が通行する迂回路（砂利道）にかかる草木の草刈り及び支障木伐採が必要となったため、その作業を追加する。</p>						