

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札			種 別	土木工事			
件 名	枉内地区他農業用施設緊急自然災害防止対策工事							
予 定 価 格		変更前	今回増減額		変更後			
	(税込)	4,783,900 円	0 円		4,783,900 円			
	(税抜)	4,349,000 円	0 円		4,349,000 円			
契 約 金 額		変更前	今回増減額		変更後			
	(税込)	4,675,000 円	0 円		4,675,000 円			
	(税抜)	4,250,000 円	0 円		4,250,000 円			
契約の相手方	〒028-1105 岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有) 岩間建設工業							
契 約 締 結 日	令和 8年 1月13日							
契 約 期 間	変更前	日数	82 日間		変更後	日数	140 日間	
		自	令和 7年10月31日			自	令和 7年10月31日	
		至	令和 8年 1月20日			至	令和 8年 3月19日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町地内							
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」							
概 要 及 び 変 更 理 由	折合工区の工事の実施に当り、工事用道路となる併用林道折合線について、三陸中部森林管理署発注工事との調整が必要となり、工事計画の調整に不足の日数（11月から12月）を要したことから、工期内完成が困難となったため、工期のみ変更するものである。							